

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এডিপি/নিজস্ব তহবিলের আওতায় গৃহীত  
উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি:

জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ।

(ক): বিষয়: ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নমূলক প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

ক্রমিক নং	খাত	প্রকল্প সংখ্যা	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	নিজস্ব (রাজস্ব) তহবিলঃ						
	(ক) টেন্ডার	১৫৯টি	১৮,৬৪,৬৮,৮০০/-	১০,৪৯,৪২,৩০২/-	২,৯৬,৮১,৩৮৭/-	৪৫%	২০টি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত। ২৫টি প্রকল্পের কাজ চলমান। ৩৪টি প্রকল্পের NOA প্রক্রিয়াধীন। অবশিষ্ট প্রকল্প সমূহের ইজিপি দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন।
	(খ) (সিপিপিসি)	১৮৭টি	৪,৪৪,৪৫,০০০/-	৪,৪৪,৪৫,০০০/-	১,৬৬,৭৫,০০০/-	৫৫%	৪১টি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত। অবশিষ্ট প্রকল্পসমূহ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন।
	মোট--	৩৪৬টি	২৩,২৯,১৩,০০০/-	১০,৯৩,৮৭,৩০২/-	৪,৬৩,৫৬,৩৮৭/-		
২.	এডিপি(সাঃ) :						
	(ক) টেন্ডার	২৭টি	২,৭০,৯৩,৮০০/-	১,৯৪,৬৯,৯৪৮/-		৩৫%	১৪টি প্রকল্পের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ৭টি প্রকল্পের দ NOA প্রক্রিয়াধীন। অবশিষ্ট প্রকল্প সমূহের ইজিপি দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন।
	(খ) (সিপিপিসি)	২৫টি	৪৬,০৬,০০০/-	৪৬,০৬,০০০/-	১৯,৭৫,০০০/-	৩৫%	২টি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত। অবশিষ্ট প্রকল্পসমূহ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন।
	মোট--	৫১টি	৩,১৭,০০,৮০০/-	২,৪০,৭৫,৯৪৮/-			
৪	এডিপি (বিশেষ)						
	ক) টেন্ডার	১২টি	১,০০,০০,০০০/-	৯৮,২১,৮৭৪/-		২৫%	১১টি প্রকল্পের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ১টি প্রকল্পের NOA প্রক্রিয়াধীন।
	খ) (সিপিপিসি)						
	মোট-----		৪,৩১,৯৯,৮০০/-	৩,৩৮,৯৭,৮২২/-			
	সর্বমোট=	৪০৯টি	২৭,৬১,১২,৮০০/-	১৪,৩২,৮৫,১২৪/-	৪,৮৩,৩১,৩৮৭/-		

সহকারী প্রকৌশলী  
জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ।

জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ।

বিষয়: ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ কর্তৃক গৃহীত বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়নমূলক প্রকল্প সমূহের তালিকা:

(ক) রাজস্ব (নিজস্ব) তহবিল

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	সদর	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন আধারা ইউনিয়নে সৈয়দপুর গ্রামের জীবন সরদারের বাড়ির নিকট হতে ফালান সরদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ	২০,০০,০০০/-	১৯,৯৯,৬০০/-	১৯,৯৯,৫৯৭/-	১০০%	সমাপ্ত
২		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পঞ্চগসার ইউনিয়নে দক্ষিণ রতনপুর গ্রামের ১নং ওয়ার্ডে মেইনরোড সংলগ্ন আমানউল্লাহ ডাক্তারের বাড়ির নিকট হতে আমির হোসেনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ	২০,০০,০০০/-	১৯,৯৯,০০০/-		১০০%	সমাপ্ত
৩		(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের বেপারীবাড়ির নিকট খাল পাড়ে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য পাকা ঘাটলা নির্মাণ-৩.০০(তিন লক্ষ) টাকা, (খ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বাংলাবাজার ইউনিয়নে শ্রী শ্রী দেবালয় দূর্গা মন্দির সংলগ্ন খাল পাড়ে পাকা ঘাটলা নির্মাণ-৩.০০ (তিন লক্ষ) টাকা, (গ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন আধারা ইউনিয়নে জাজিরা কুঞ্জনগর পূর্ব পাড়া গাজি বাড়ি পুকুর পাড়ে পাকা ঘাটলা নির্মাণ-৩.০০(তিন লক্ষ) টাকা, (ঘ) মুন্সীগঞ্জ পৌরসভারধীন ০৪ নং ওয়ার্ডের পূর্ব দেওভোগ গ্রামের মৃত আউয়াল মোল্লার বাড়ির নিকট হতে প্রয়াত সম্মু বাবুর বাড়ি পর্যন্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ রাস্তা আরসিসি করণ-- ৫.০০(পাঁচ লক্ষ) টাকা	১৪,০০,০০০/-				পুনঃ দরপত্র
৪		(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নে দক্ষিণ তালেশ্বর ব্রীজ হতে মসজিদে যাওয়ার অবশিষ্ট রাস্তা আরসিসি করণ - ৫.০০(পাঁচ লক্ষ) টাকা, (খ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন শিলই ইউনিয়নে দিঘীরপাড়- শিলই রাস্তার অলিউল্লাহ মেম্বারের বাড়ি নিকট হতে মাদানী কমপ্লেক্স পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং করণ-৫.০০(পাঁচ লক্ষ) টাকা	১০,০০,০০০/-	৯,৯৯,০০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হইয়াছে

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫	সদর	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডে বাঘাইকান্দি গ্রামের সাদেক আলির বাড়ী হতে ফরিদ সরদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ	২০,০০,০০০/-	১৯,৯৯,৫০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়নি
৬		(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নে রামশিং আবুল দেওয়ানের বাড়ির নিকট হতে খান বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ-১০.০০(দশলক্ষ) টাকা, (খ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নে বজ্রযোগিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের নিকট হতে মোল্লা বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ-১০.০০(দশলক্ষ) টাকা	২০,০০,০০০/-	১৯,৯৯,৫০০/-			ঐ
৭		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মোল্লাকান্দি ইউনিয়ন এর বড় মোল্লাকান্দি গ্রামের হাবিব উল্লাহ মেম্বারের বাড়ী হইতে বীর মুক্তিযোদ্ধা এছাক বেপারীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তাটি আর সি সি করণ	২০,০০,০০০/-	১৯,৯৯,০০০/-	১৯,৯৮,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৮		(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডে হোগলাকান্দি গ্রামের বসবাসকারী লোকজনের ব্যবহারের জন্য সামাদ মুন্সীর বাড়ির নিকট খালের পাড়ে পাকা ঘাটলা নির্মাণ-৫.০০(পাঁচলক্ষ) টাকা। (খ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডে হোগলাকান্দি গ্রামের বসবাসকারী লোকজনের ব্যবহারের জন্য সেরাজউদ্দিন দেওয়ানের বাড়ির নিকট খালপাড়ে পাকা ঘাটলা নির্মাণ-৫.০০(পাঁচলক্ষ) টাকা।	১০,০০,০০০/-	৯,৯৯,৫০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়নি
৯		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নে আটপাড়া মেইন রোড হতে জব্বার শেখের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ	১৫,০০,০০০/-	১৫,০০,০০০/-	১৪,৯৯,৭২২/-	১০০%	সমাপ্ত

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভেত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা ( যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডে হোগলাকান্দি গ্রামের আমিনুল মুন্সীর বাড়ি হতে জয়নাল দেওয়ানের বাড়ি পর্যন্ত গাইডওয়াল নির্মাণ ও রাস্তা মেরামত	১০,০০,০০০/-	৯,৯৯,৫০০/-	৯,৯৯,০৯৮/-	১০০%	সমাপ্ত
১১		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নের আটপাড়া পানহাটা লিংক রোড মুন্সী বাড়ী থেকে সারেং বাড়ী হয়ে বেপারী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ	১৫,০০,০০০/-	১৪,৯৯,৭৭৫/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়ছে
১২		(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মোল্লাকান্দি ইউনিয়নে নতুন আমঘাটা রাজার সুরুজ মোল্লার জমি সংলগ্ন হতে আরা বেপারীর বাড়ির অভিমুখে রাস্তা মাটি দ্বারা পুনঃ নির্মাণ-২.৫০ লক্ষ টাকা (খ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বাংলাবাজার ইউনিয়নে আলিবক্স সাজ্জালের বাড়ি হতে বাংলাবাজার পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা পুনঃ নির্মাণ-২.০০ লক্ষ টাকা, (গ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বাংলাবাজার ইউনিয়নে চেঙ্গাবুনিয়াকান্দি চেয়ারম্যান বাড়ির নিকট হতে হলধর বাড়ি এর বাড়ি অভিমুখে রাস্তা মাটি দ্বারা পুনঃ নির্মাণ-২.০০ লক্ষ	৬,৫০,০০০/-	৬,৪৯,৯৭৪/-			ঐ
১৩		ক. মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রনছ পারুলপাড়ায় (পালবাড়ি) দিপক পালের বাড়ির নিকট আর্সনিকমুক্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য সাবমারসেবল টিউবওয়েল নির্মাণ-১.০০ (একলক্ষ) টাকা, খ. মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন আধারা ইউনিয়নে ০৭ নং ওয়ার্ডে মৈয়দপুর গ্রামে মোঃ সুরজুল হক আখনের বাড়ির নিকট সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য আর্সনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন-৬৫ হাজার টাকা, গ. মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রামপাল ইউনিয়নে সিপাহীপাড়া বল্লালবাড়ি গ্রামে শেফালীর বাড়ির নিকট সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য আর্সনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন-৬৫ হাজার টাকা ঘ. মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন দেওভোগ ০৪ নং ওয়ার্ডে ১৪ আব্দুল করিম খান এর বাড়ির নিকট সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ১৫ আর্সনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন-৬৫ হাজার টাকা, ঙ. গজারিয়া ইউনিয়নে ইমমিপুর বীরমুক্তিযোদ্ধা বাচ্চু মিয়ার(মোঃ ফারুক মিয়া) বাড়ির নিকট	৫,৯০,০০০/-	৫,৮৯,৯০০/-	৫,৯৮,৯০০/-	১০০%	সমাপ্ত

	সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য আর্সনিকমুক্ত আত টিউবওয়েল স্থাপন-৬৫ হাজার টাকা, চ.মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন আধারা ইউনিয়নের জেলা পরিষদের অর্থায়নে নির্মিত আশ্রয়ন ঘরের নিকট আর্সনিকমুক্ত নলকূপ স্থাপন-৬৫ হাজার টাকা। ছ.মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের হোগলাকান্দি গ্রামে ফাতু মুন্সীর বাড়ির নিকট সর্বসাধারণের জন্য আর্সনিকমুক্ত নলকূপ স্থাপন-৬৫ হাজার টাকা। জ.মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পঞ্চসার ইউনিয়ন আদারিয়াতলা গ্রামে তরিকুল ইসলাম এর বাড়ির নিকট একটি গভীর নলকূপসহ সাবমারসেবল স্থাপন-১.০০(একলক্ষ) টাকা					
১৪	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রামপাল ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	১০,০০,০০০/-	৯,৯৮,২৩০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
১৫	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের টরকী গ্রামের ২নং ওয়ার্ডে মহিউদ্দিন মৃধার বাড়ী হতে সান্তার মৃধার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আর,সি,সি করণ।	১০,০০,০০০/-				দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
১৬	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন কাটাখালী বাজারের স মিলের পূর্ব পার্শ্বের খালের উপর একটি স্টীলের বেইলী ফুট ব্রীজ নির্মাণ।	১০,০০,০০০/-				ঐ
১৭	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নের পূর্ব সাত্রাপাড়া কুদ্দুস মাদবরের বাড়ী হতে মানিক খার বাড়ী মেইন রোড পর্যন্ত রাস্তার পার্শ্ব প্যালাসাইডিং ও আরসিসি করণ।	১০,০০,০০০/-				ঐ
১৮	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নের চুড়াইন মেইন রোড দীঘির কোনান বটতলা হতে মামাসার যাতায়াতের রাস্তা খালপাড় পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ।	১০,০০,০০০/-				ঐ
১৯	(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের ছৈয়াল বাড়ী চৌধুরী বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ-১০.০০(দশ লক্ষ) টাকা। (খ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নের চুড়াইন দেউলবাড়ি পার্শ্ব পুকুর পাড় হতে মাইডভাঙ্গা দিঘীতে যাতায়াতের রাস্তা আরসিসিকরণ-৩.০০(তিনলক্ষ) টাকা	১৩,০০,০০০/-				ঐ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা ( যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০	সদর	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পঞ্চসার ইউনিয়নের মুক্তারপুর সিএমডি পাকা রাস্তা হতে ডায়মন মিল পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই।	১০,০০,০০০/-				দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
২১		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের নুরপুকুরপাড় প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে পুকুরপাড়া হাওলাদারের বাড়ী ঘাটলা পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ।	৮,০০,০০০/-				ঐ
২২		(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বাংলাবাজার ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের চর বাংলাবাজার মোড় হতে কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ- ৮.০০(আটলক্ষ) টাকা। (খ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন শিলই ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে রজতরেখা খাল থেকে সেলিম মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত উন্নয়ন-৩.০০(তিনলক্ষ) টাকা। (গ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন আধারা ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডেসোনালী কান্দি কমিউনিটি সেন্টার হতে সোনালী কান্দি হাওলাদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ- ২.০০(দুইলক্ষ) টাকা।	১৩,০০,০০০/-				ঐ
২৩		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মুন্সীগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	১৪,০০,০০০/-				ঐ
২৪		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রামপাল ইউনিয়নে মারকাযুল হক মুন্সীগঞ্জ (চাম্পতলা মাদ্রাসার) ভবন নির্মাণ	১০,০০,০০০/-	৯,৯৯,৫০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
২৫		(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার গ্রামের আরতদার মহল্লার নিকট খালে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি ঘাটলা নির্মাণ -৪.০০(চার লক্ষ) টাকা, (খ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রামসিং বড়বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে মোঃ শহিদুল্লাহ শেখ এর বাড়ীর সামনে পুকুর পাড়ে পাকা ঘাটলা নির্মাণ - ৪.০০(চার লক্ষ) টাকা।	৮,০০,০০০/-				
২৬		(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের মধ্যকেওয়ার সরদারবাড়ী কবরস্থানের প্যালাসাইডিং সহ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ - ৫.০০(পাঁচ লক্ষ) টাকা। (খ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বাংলাবাজার ইউনিয়নের বানিয়াল পূর্ব বাঘেরচর গ্রামের সামাজিক কবরস্থান উন্নয়ন প্রকল্প ১০.০০(দশ লক্ষ) টাকা।	১৫,০০,০০০/-				দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৭	সদর	মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এলএডি স্ক্রিন স্থাপন	১০,০০,০০০/-	৯,৯৯,৯৯৮/-	৯,৯৯,৯৯৮/-	১০০%	সমাপ্ত
২৮		(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন আফসু বেপারীর বাড়ীর সন্নিহিত একটি আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন (১.০০) লক্ষ, (খ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন গজারিয়াকান্দি গ্রামের সেন্টু বেপারীর বাড়ীর নিকট সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন (১.০০) লক্ষ, (গ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের মিজানুর সরকারের বাড়ীর নিকট সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন (১.০০) লক্ষ, (ঘ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার গ্রামের দক্ষিণপাড়া মহল্লায় সুরঞ্জ মিয়ার বাড়ীর নিকট সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন (১.০০) লক্ষ (ঙ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন দিদার বাড়ীর সমাজের পাশে ইমান দিদারের বাড়ীর নিকট সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন (১.০০) লক্ষ (চ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন আধারা ইউনিয়নে যৈদপুর গ্রামে রবিআলির বাড়ীর নিকট সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন (১.০০) লক্ষ (ছ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নে ফুলতলা বেপারি বাড়ীর নিকট সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন (১.০০) লক্ষ (জ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চুড়াইন মাদ্রাসার পার্শ্বে আবুল দেওয়ানের বাড়ীর নিকট সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি আর্সেনিক মুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন (১.০০) লক্ষ, (ঝ) মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডের চর হায়দ্রাবাদ জামে মসজিদে গভীর আর্সেনিকমুক্ত সাবমার্সিবল নলকূপ স্থাপন -(১.০০) লক্ষ । (ঞ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের মোঃ নজরুল ইসলাম বেপারী বাড়ীর নিকট সর্বসাধারণের ব্যবহারের	১৩,০০,০০০/-	১২,৯৯,২৫০/-			NOA প্রক্রিয়াধীন



	জন্য একটি আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন (১.০০) লক্ষ (ট) গজারিয়া উপজেলাধীন বাশগাও গ্রামে আঃ রহিম এর বাড়ীর সন্নিকটে রাস্তার পার্শ্বে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন-(১.০০) লক্ষ, (ঠ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের ঘাষি পুকুরপাড় মাদ্রাসাতুল রুহামা এতিমখানা ও লিল্লাহ বোডিং এর সামনে আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন-(১.০০) লক্ষ, (ড) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন আধারা ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের দেওয়ানকান্দি গ্রামের আলমাছ গায়েনের বাড়ীর রাস্তার পার্শ্বে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন-(১.০০) লক্ষ				
২৯	জেলা পরিষদ কোয়ার্টারে পানির রিজার্ভ ট্যাংকি নির্মাণ ও কোয়ার্টার সংযুক্ত মার্কেটের বাহিরের অংশ রংকরণ এবং কোয়ার্টার মেরামতসহ রংকরণ	৬,৯৪,০০০/-			দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
৩০	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন কাটাখালী বাজার জামে মসজিদের টয়লেট নির্মাণ ও মসজিদ উন্নয়ন	৭,০০,০০০/-			ঐ
৩১	মুন্সীগঞ্জ শহর কেন্দ্রিয় জামে মসজিদ উন্নয়ন।	৬,০০,০০০/-			ঐ
৩২	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডে পূর্ব শিলমন্দি জামে মসজিদ উন্নয়ন।	৫,০০,০০০/-			ঐ
৩৩	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার টরকী গ্রামে ২নং মূধা বাড়ি মসজিদ সংলগ্ন পুকুর পাড়ে মুসল্লীদের ব্যবহারের জন্য পাকা ঘাটলা নির্মাণ	৫,০০,০০০/-			ঐ
৩৪	মুন্সীগঞ্জ প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হল নির্মাণ।	৫,০০,০০০/-	৪,৯৯,৫০০/-		NOA প্রক্রিয়াধীন
৩৫	(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডের হোগলাকান্দি কুরের পাড় ব্রীজ হতে ভিটিহোগলা শিকদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করন-৬.০০(ছয় লক্ষ) টাকা। (খ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডের মাঝে পূর্ব ফুলতলা স্টীল ব্রীজ মেরামত ৩.০০(তিন লক্ষ) টাকা। (গ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নে চুড়াইন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেইন রাস্তা হতে পশ্চিম পার্শ্বে সুলতান মূধার বাড়ীর পার্শ্বদিয়ে মাইডভাঙ্গা দীঘিতে যাতায়াত রাস্তা আরসিসিকরণ -৩.০০(তিন লক্ষ) টাকা	১২,০০,০০০/-			দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা ( যদি থাকে )
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৬	সদর	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পঞ্চসার ইউনিয়নের চাম্পাতলা মেইনরোড হতে চাম্পাতলা হাইস্কুল পর্যন্ত রাস্তাটি আরসিসি ও প্যালাসাইডিং দ্বারা উন্নয়ন।	২০,০০,০০০/-	১৯,৯৯,৫০০/-	১৯,৯৯,৪৮১.-	১০০%	সমাপ্ত
৩৭		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নের সুয়পাড়া রব বেপারীর দিঘীর কোনা হতে ছিদ্দিক মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ।	১০,০০,০০০/-				দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
৩৮		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন গণকপাড়া রাঢ়ীপাড়া জামে মসজিদ হতে শরিফ মিয়ায় বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার পার্শ্বে আরসিসি বস্ত্র ড্রেন নির্মাণ	২০,০০,০০০/-	১৯,৯৯,০০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
৩৯		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পঞ্চসার ইউনিয়নের পূর্ব চম্পাতলা চৌরাস্তায় মজনু সাহেবের দোকান হতে পূর্ব রতনপুর ব্রীজ (মোবারক সাহেবের বাড়ী) পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ।	২০,০০,০০০/-	১৯,৯৯,০০০/-			ঐ
৪০		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পঞ্চসার ইউনিয়নের রামেরগাও জিয়াসতলা দেবালয় মন্দির হতে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর আশ্রয় প্রকল্প পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি ও প্যালাসাইডিং দ্বারা উন্নয়ন।	২০,০০,০০০/-	১৯,৯৮,০০০/-			ঐ
৪১		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পঞ্চসার ইউনিয়নের চম্পাতলা পাকা রাস্তা সংলগ্ন মুসার দোকান হতে কালিধিঃপাড়া জামে মসজিদের রাস্তা আরসিসি ঢালাই করণ।	১০,০০,০০০/-				দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
৪২		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের উত্তর কেওয়ার রামশিং সংযোগ রাস্তায় তোতা ঢালীর বাড়ির নিকট কবরস্থান হতে সিরাজুল ইসলামের বাড়ি এবং আবুল ঢালীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ	২০,০০,০০০/-	১৯,৯৮,৮০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
৪৩		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নের চুড়াইন- টংগীবাড়ি মেইন রাস্তা হতে সুয়াপাড়া রান্নন দাসের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ	২০,০০,০০০/-				দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
৪৪		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নে ০২ নং ওয়ার্ডে টরকি মির্জাবাড়ি মসজিদ হতে মুন্সীবাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ ও গাইড ওয়াল নির্মাণ	২০,০০,০০০/-	১৯,৯৯,০০০/-			NOA প্রক্রিয়াধীন

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৫		(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের ছোট গুহেরকান্দি মাদবরবাড়ী মোড় হতে রমিজ বেপারীর বাড়ীর রাস্তা আরসিসি করন-৭.০০ লক্ষ টাকা। (খ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের চরকেওয়ার গ্রামের বড় মিয়ার বাড়ি ব্রীজ হতে মান্নানমোল্লার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পাকাকরণ- ৫.০০ লক্ষ টাকা	১২,০০,০০০/-				দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
৪৬		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ইদ্রাকপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কার্যালয়ের নিজস্ব পুকুর পাড়ে পাকা ঘাটলা নির্মাণ	৫,০০,০০০/-	৪,৯৭,৬২০/-			কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন
৪৭		জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ কার্যালয়ের নথিপত্র ও অন্যান্য মালামাল সংরক্ষণের জন্য ২ কক্ষ বিশিষ্ট স্টোর রুম নির্মাণসহ র‍্যাক স্থাপন	১৫,০০,০০০/-				দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
৪৮		জেলা পরিষদ মুন্সীগঞ্জ কার্যালয়ের সভা কক্ষের পার্শ্বে ওয়াস রুম নির্মাণ	৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
৪৯		জেলা পরিষদ মুন্সীগঞ্জ কার্যালয়ের উত্তর পার্শ্বের বাউন্ডারী দেয়াল মেরামত এবং গ্রীল লাগানো ও উত্তর পার্শ্বের ফটকে জেলা পরিষদ নামের সাইন বোর্ড স্থাপন।	১৫,০০,০০০/-				দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
৫০		মুন্সীগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমী মেরামত, সাউন্ড সিস্টেম, এবং বৈদ্যুতিক কাজকরণ	১৫,০০,০০০/-				ঐ
৫১		জেনারেল হাসপাতাল, মুন্সীগঞ্জ বহিঃ বিভাগের টিকেট কাউন্টারে রোগীদের জন্য শেড নির্মাণ	৮,০০,০০০/-				ঐ
৫২		জেলা পরিষদ কার্যালয়ে বিভিন্ন কক্ষে সেবা গ্রহীতার জন্য ২০টি কুশন চেয়ার ক্রয়, জানালা থাইকরণ ও বিভিন্ন রুম মেরামতসহ রং করণ	৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
৫৩		জেলা পরিষদের মালিকানাধীন মুক্তারপুর মার্কেটের টয়লেট মেরামত ও পানির লাইন মেরামতসহ মার্কেটের ভবন সংস্কার	১০,০০,০০০/-				দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
৫৪		জেলা পরিষদ ভবনের অভ্যন্তরীণ রাস্তা সংস্কার ও দুই পার্শ্বে গ্রীল স্থাপন	৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
৫৫		জেলা পরিষদের মালিকানাধীন ধলাগাও মার্কেট মেরামত ও রংকরণ	৫,০০,০০০/-				দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
৫৬		মুন্সীগঞ্জ উপজেলায় বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ (সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত) স্থানে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ৮টি আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন	৮,০০,০০০/-	৮,০০,০০০/-			কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন

৫৭	(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নে ডেকরাপাড়া গ্রামে মুন্সীবাড়ির নিকটস্থ রাস্তার পার্শ্বে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন -১.০০ লক্ষ টাকা, (খ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন কাটাখালী গ্রামের গিয়াসউদ্দিনের বাড়ির নিকট রাস্তার পার্শ্বে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন -১.০০ লক্ষ টাকা, (গ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মোল্লাকান্দি ইউনিয়নে রাজারচর গ্রামে জালালখানের বাড়ির নিকট পলি বেগমের বাড়ির পার্শ্বে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন -১.০০ লক্ষ টাকা (ঘ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নে চুড়াইন দেউলবাড়ি বাচ্চু হালদারের বাড়ির পার্শ্বে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন -১.০০ লক্ষ টাকা	৪,০০,০০০/-	৪,০০,০০০/-			
৫৮	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন আধারা ইউনিয়নে সৈয়দপুর গ্রামে বাইতুল সালাম জামে মসজিদ উন্নয়ন	৫,০০,০০০/-				দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়ধীন
৫৯	জেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ১০টি ডেক্সটপ কম্পিউটার ও ২টি প্রিন্টার ক্রয় এবং ১টি স্ক্যানার ক্রয়	৯,০০,০০০/-	৮,৯৯,৯৯২/-	৮,৯৯,৯৯২/-	১০০%	সমাপ্ত
৬০	জেলা পরিষদ কার্যালয়ে কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য ৬টি কম্পিউটার, ৩টি প্রিন্টার ও ৪টি স্ক্যানার ক্রয়	৮,০০,০০০/-	৭,৯৯,৯৯২/-	৭,৯৯,৯৯২/-	১০০%	সমাপ্ত
৬১	জেলা পরিষদ কার্যালয়ে ব্যবহারের জন্য একটি ডিজিটাল ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয়	৪,৫০,০০০/-	৪,৪৯,৯৯৯/-	৪,৪৯,৯৯৯/-	১০০%	সমাপ্ত
৬২	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পানাম বায়তুল জান্নাত জামে মসজিদ নির্মাণ	৪,০০,০০০/-				দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়ধীন
৬৩	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পঞ্চসার ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের মেইন রোড হতে আতিকুর রহমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ।	২০,০০,০০০/-	১৯,৯৯,৫০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
৬৪	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের কালীবাড়ী মেইন রোড হতে আটপাড়া ডাঃ সোলায়মানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ।	১৮,০০,০০০/-	১৭,৯৮,৮০০/-			কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়ধীন

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা ( যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৫	গজারিয়া	গজারিয়া উপজেলাধীন বড় রায়পাড়া পূর্বপাড়া স্ট্যান্ড হতে আব্দুল হামিদ মাস্টার সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসকরণ	২০,০০,০০০/-	১৯,৯৯,০০০/-	১৯,৯৮,৯২৮/-	১০০%	সমাপ্ত
৬৬		গজারিয়া উপজেলাধীন পুরাতন থানা হতে নয়ানগর পর্যন্ত রাস্তার পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মাণ ও রাস্তা সংস্কার	২৫,০০,০০০/-	২৪,৯৯,০০০/-	২৪,৯৮,৪৬১/-	১০০%	সমাপ্ত
৬৭		গজারিয়া উপজেলাধীন বালুরচর ব্রীজের গোড়া হতে নয়ানগর মসজিদ পর্যন্ত রাস্তার পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মাণ ও রাস্তা সংস্কার	২৫,০০,০০০/-	২৪,৯৯,০০০/-			ঐ
৬৮		গজারিয়া উপজেলাধীন বড় রায়পাড়া কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	১০,০০,০০০/-	৯,৯৯,৫০০/-			ঐ
৬৯		গজারিয়া উপজেলাধীন বড় রায়পাড়া ঈদগাহ এর ফ্লোর আরসিসকরণ	১০,০০,০০০/-	৯,৯৯,৫০০/-			ঐ
৭০		(ক) গজারিয়া ইমামপুর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডে জ্যেষ্ঠতলা কবরস্থানের পাশের রাস্তা হতে খাল পারে সিড়ি ঘাটলা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত ও ইট সোলিং-১৩.০০(তেরলক্ষ) টাকা। (খ) গজারিয়া নেয়ামত শুকরিয়া ক্যাটল ফার্ম হতে মোয়াজ্জেমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন ২.৫০(দুইলক্ষ পঞ্চাশহাজার) টাকা।	১৫,৫০,০০০/-				টেন্ডার আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
৭১		(ক) গজারিয়া উপজেলাধীন বালুকান্দি ইউনিয়নের ইসমাইলের বাড়ি হতে ইয়াসিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ-৩.০০ (তিন লক্ষ) টাকা,(খ) গজারিয়া উপজেলাধীন গজারিয়া ইউনিয়নে দড়িকান্দি গ্রামে ইকবালের বাড়ির নিকট হতে ইসমাইল খাঁ এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন ও মেরামত-৪.০০(চার লক্ষ) টাকা(গ) গজারিয়া উপজেলাধীন গজারিয়া ইউনিয়নে দড়িকান্দি গ্রামে ফকিরবাড়ি বাড়ির নিকট হতে দড়িকান্দি পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন ও মেরামত -৫.০০(পাঁচলক্ষ) টাকা	১২,০০,০০০/-				ঐ
৭২		গজারিয়া হোসেন্দী ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের নতুন চকের এছাক মেম্বারের বাড়ী হতে মমিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন।	৭,০০,০০০/-				ঐ
৭৩		গজারিয়া উপজেলাধীন গজারিয়া ইউনিয়নের গোসাইরচন কলিমুল্লা সিকদারের বাড়ি হতে লাম মিয়া ডা: এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ	১০,০০,০০০/-				ঐ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা ( যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭৪	গজারিয়া	গজারিয়া উপজেলাধীন গুয়াগাছিয়া ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের ছাত্তু মুসীর বাড়ি হতে মাহবুবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামতকরণ	১০,০০,০০০/-				টেডার আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
৭৫		গজারিয়া উপজেলাধীন বালুয়াকান্দি ইউনিয়নের ছোট রায়পাড়া গ্রামের রিপনের বাড়ি হতে মোনায়েম এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামতকরণ	১০,০০,০০০/-	৯,৯৮,৯০০/-			কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন
৭৬		গজারিয়া উপজেলাধীন বালুয়াকান্দি ইউনিয়নে সেলিমের দোকান হতে আবুল হাসেম মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার ড্রেন স্নাবসহ নির্মাণ	২০,০০,০০০/-	১৯৮,৯৯,০০০/-			ঐ
৭৭		গজারিয়া উপজেলাধীন বালুয়াকান্দি ইউনিয়নে ০৫ নং ওয়ার্ডের পাড়া ঈদগা রাস্তা হতে আব্দুর রহমানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবিকরণ	১৫,০০,০০০/-	১৪,৯৯,২৫০/-			ঐ
৭৮		গজারিয়া ইউনিয়নের হোসেন্দী ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের চরবলাকী কবিরের দোকান হতে আয়নাল মৃধার বাড়ি পর্যন্ত উন্নয়ন।	৭,৫০,০০০/-				টেডার আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
৭৯		গজারিয়া উপজেলাধীন বালুয়াকান্দি ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে সাংবাদিক জসীমের বাড়ি হতে জানে আলমের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পাকাকরণ	৪,০০,০০০/-				ঐ
৮০		গজারিয়া উপজেলাধীন গুয়াগাছিয়া ইউনিয়নে বড় বসুরচর ট্রলার ঘাটে সর্বসাধারণের যাতায়াতের জন্য ১টি পাকা ঘাটলা নির্মাণ	১০,০০,০০০/-				ঐ
৮১		গজারিয়া পুরাতন ডাকবাংলো আসবাপত্র, তৈজষপত্র ক্রয়সহ ডাকবাংলোর প্রয়োজনীয় অন্যান্য মালামাল ক্রয় প্রকল্প	১০,০০,০০০/-				ঐ
৮২	টঙ্গীবাড়ী	টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন কাঠাদিয়া শিমুলিয়া ইউনিয়নে ০৪ নং ওয়ার্ডে আল মদিনা সামাজিক কবরস্থানের ওয়াল নির্মাণ	২০,০০,০০০/-	১৯,৯৯,৫০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
৮৩		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন কাঠাদিয়া শিমুলিয়া ইউনিয়নে ১নং ওয়ার্ডে পূর্ব কাঠাদিয়া বাইতুল আমান জামে মসজিদ নির্মাণ	১০,০০,০০০/-	৯,৯৯,৫০০/-			ঐ
৮৪		টঙ্গীবাড়ী উপজেলার অফিসার্স ক্লাব সংস্কারকরণ প্রকল্প	৫,০০,০০০/-				টেডার আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
৮৫		(ক) টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন বেতকা মেইন রোডে কাজলা ব্রীজ হয়ে এডভোকেট সোহানা তাহমিনার বাড়ি সংলগ্ন হোসেন মোল্লার বিল্ডিং পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ-৫.০০(পাঁচলক্ষ) টাকা। (খ) টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন কাঠাদিয়া শিমুলিয়া ইউনিয়নের পশ্চিম আলদী প্রধান সড়ক হতে রিপন মোল্লার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ-৭.০০(সাতলক্ষ) টাকা।	১২,০০,০০০/-				ঐ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮৬	টঙ্গীবাড়ী	(ক) টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন আউটশাহী ইউনিয়নের দেরাবতী সিকিম আলী হাইস্কুল হতে দোরাবতী অলিউল্লাহ জামে মসজিদ ও মহিলা মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করন-৪.০০(চার লক্ষ) টাকা । (খ) টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন বালিগাও ইউনিয়নের ইসলামপুর সেলিম হালদারের বাড়ী হতে পারভেজ হালদারের বাড়ী পর্যন্ত ইট সলিং- ৩.০০( তিনলক্ষ) টাকা । (গ) টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন আবদুল্লাপুর ইউনিয়নের আবদুল্লাপুর জুটমিল কলোনী হতে খোয়াজ আলী মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচ বিবি করণ -২.০০(দুই লক্ষ) টাকা ।	৯,০০,০০০/-				টেন্ডার আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
৮৭		(ক) টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন আউটশাহী ইউনিয়নের চাঁদের বাজার সুবচনী মেইন রাস্তা হতে আনোয়ারা মহিলা মাদ্রাসা পর্যন্ত ইট বিছানো-২.০০(দুই লক্ষ) টাকা ,(খ) টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন আউটশাহী ইউনিয়নের মনির বেপারীর বাড়ী থেকে মির্জানগর কবরস্থান পর্যন্ত আরসিসি ঢালাই--৪.০০(চার লক্ষ) টাকা । (গ) টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন পাঁচগাও ইউনিয়নের টঙ্গীবাড়ী হাসাইল রাস্তায় সিদ্ধেশ্বরী বাজারের দক্ষিণ মান্দ্রা পূর্বপাড়া শেফুল শেখের জমি থেকে শেখ শফিউল বাশার এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ --৫.০০(পাঁচ লক্ষ) টাকা ।(ঘ) টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন আড়িয়ল ইউনিয়নের নাগেরপাড় জামে মসজিদ হতে কালাম মেম্বার বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ঢালাই করণ - ২.০০(দুই লক্ষ) টাকা । (ঙ) টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন আড়িয়ল ইউনিয়নের আপর কাঠি মৌলবী বাড়ী হতে মাঝপাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত আরসিসি ঢালাই করণ -২.০০(দুই লক্ষ) টাকা	১৫,০০,০০০/-				ঐ
৮৮		(ক) টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন পাঁচগাও ইউনিয়নের পোন্দারপাড়া মেইন রোড মসজিদ পর্যন্ত আরসিসি-৩.০০(তিনলক্ষ) টাকা ,(খ) টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন দিঘিরপাড় ইউনিয়নের দিঘিরপাড় মেইন রোড মসজিদ পর্যন্ত আরসিসি - ২.০০(দুইলক্ষ) টাকা ,(গ) টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন কামারখাড়া ইউনিয়নের ধোপরাপাশা হতে স্বর্নগ্রাম হাইস্কুল পর্যন্ত আরসিসি-১.৮০(একলক্ষ আশি হাজার) টাকা, (ঘ) টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন কে.শিমুলিয়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে কাঠাদিয়া শিমুলিয়া লাখারণ আনন্দ বাজারের মূল সড়ক হতে লিংক রোড রাস্তা উন্নয়ন-৩.০০(তিনলক্ষ) টাকা	৯,৮০,০০০/-				ঐ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা ( যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮৯	টঙ্গীবাড়ী	টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন কে.শিশুলিয়া ইউনিয়নের সোসাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটিতে (নিবন্ধন নং ০২৯০) সেলাই মেশিন বিতরণ	৬,০০,০০০/-				টেন্ডার আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
৯০		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন সোনারং-টঙ্গীবাড়ী ইউনিয়নের সোনারং কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ ও মহিলা মসজিদের টাইলস, গ্রীল ও থাই স্থাপন	৫,০০,০০০/-	৪,৯৮৯,৫০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
৯১		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন আড়িয়ল ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডেও ছেলেমের বাড়ী হতে পাঁচনখোলা স্কুল পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ।	১০,০০,০০০/-	৯,৯৯,৯৫০/-			ঐ
৯২		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন পাঁচগাও বাজারের পশ্চিম পাশ হতে দক্ষিণ দিক দিয়ে চিত্রকার মোঃ ওহাব বেপারী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পাকা করন -৫.০০ (পাঁচলক্ষ) টাকা। টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন আড়িয়ল ইউনিয়নের হাটকান পাকা রাস্তা হতে বায়তুল আমান নুরানী মাদ্রাসা রাস্তা কার্পেটিং-৩.০০(তিনলক্ষ) টাকা।	৮,০০,০০০/-				টেন্ডার আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
৯৩		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন কামারখাড়া ইউনিয়নের পয়সাগাঁও দিঘীর ইয়াজউদ্দিনের বাড়ী হতে হুমায়নের বাড়ী পর্যন্ত প্যালাসাইডিং নির্মাণ।	৬,০০,০০০/-				ঐ
৯৪		জেলা পরিষদের মালিকানাধীন টংগীবাড়ি মার্কেট মেরামত ও রংকরণ	৫,০০,০০০/-				ঐ
৯৫		টংগীবাড়ি উপজেলাধীন পশ্চিম সোনারং বাইতুল মামুর জামে মসজিদ উন্নয়ন	৮,০০,০০০/-				ঐ
৯৬	লৌহজং	লৌহজং উপজেলাধীন কলমা ইউনিয়ন ১ নং কলমা ওয়ার্ডের কলমা বাজার পশ্চিম পার্শ্বের ব্রীজের পাকা রাস্তা হতে কলমা কুমার ভোগ বাড়ি মন্দির যাতায়াত রাস্তা গাইড ওয়াল নির্মাণ	৩০,০০,০০০/-				ঐ
৯৭		(ক) লৌহজং উপজেলাধীন কনকসার ইউনিয়নে সিংহের হাটি গ্রামের দেলোয়ার মাষ্টার এর বাড়ি হতে নদীর পার পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ- ৫.০০(পাঁচ লক্ষ) টাকা,(খ) লৌহজং উপজেলাধীন তেউটিয়া ইউনিয়নে ০৫ নং ওয়ার্ডে বড় নওপাড়া মোঃ কুরবান সিকদারের বাড়ির নিকট হতে ইউনুছ শেখের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার পার্শ্ব গাইড ওয়াল নির্মাণ-৫.০০(পাঁচ লক্ষ) টাকা,(গ) লৌহজং উপজেলাধীন মেদিনীমন্ডল ইউনিয়নে আনোয়ার চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয় এর রাস্তা আরসিসিকরণ-৭.০০(সাত লক্ষ) টাকা	১৭,০০,০০০/-				ঐ



ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৯৮	লৌহজং	লৌহজং উপজেলাধীন কলমা ইউনিয়নে বানকাইজ মেইন রোড হতে বানকাইজ কেন্দ্রীয় মন্দির পর্যন্ত রাস্তা পাকাকরণ	১০,০০,০০০/-	৯,৫০,০০০/-	৯,৪৯,৯৯৬/-	১০০%	সমাপ্ত
৯৯		লৌহজং উপজেলাধীন কলমা ইউনিয়ন বাশিরা কাসেম চত্তর হতে হারুন দোকানদার বাড়ি ভায়া পাঠানবাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পাকাকরণ	২০,০০,০০০/-	১৯,০০,০০০/-	১৮,৯৯,৬০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১০০		(ক) লৌহজং কনকসার ইউনিয়নের উত্তর কনকসার নতুন মসজিদ হতে শহিদুল মোড়লের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ- .০০(পাঁচলক্ষ) টাকা, (খ) লৌহজং কনকসার ইউনিয়নের নাগেরহাট মিনার মসজিদ হতে আকাশ আহমেদ বাচ্চু মাদবরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ ৫.০০(পাঁচলক্ষ) টাকা, (গ) (খ) লৌহজং কনকসার ইউনিয়নের নাগেরবাড়ি ব্রীজ হয়ে গিয়াসউদ্দিন ফকিরবাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ ৬৫.০০(পাঁচলক্ষ) টাকা, (ঘ) লৌহজং উপজেলাধীন নওপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক এর বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ৫.০০(পাঁচ লক্ষ) টাকা	২০,০০,০০০/-	১৯,০০,০০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
১০১	লৌহজং	লৌহজং উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরীণ রাস্তা পাকাকরণ	১০,০০,০০০/-	৯,৫০,০০০/-	৯,৪৯,৫২১.-	১০০%	সমাপ্ত
১০২		(ক) লৌহজং উপজেলাধীন খিদিরপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডে করারবাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোড় হতে সিরাজদিখান উপজেলার সীমানা পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি মেরামতসহ অবশিষ্টাংশ এইচবিবিকরণ -৫.০০(পাঁচ লক্ষ) টাকা। (খ) লৌহজং উপজেলাধীন কফিলউদ্দিনের বাড়ি হতে মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ -৫.০০(পাঁচ লক্ষ) টাকা। (গ) লৌহজং উপজেলাধীন কনকসার সিংহের হাটি মন্টু মাষ্টারের বাড়ি হতে নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ -৫.০০(পাঁচ লক্ষ)	১৫,০০,০০০/-				টেন্ডার আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
১০৩		(ক) লৌহজং উপজেলাধীন ডহরী গ্রামে রফি বাছারের বাড়ী হতে মসজিদ হয়ে জামাল শেখের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করন- ১০.০০(দশ লক্ষ) টাকা। (খ) লৌহজং উপজেলাধীন ঘোলতলী ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের হালিম মাঝির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট- ১.০০(এক লক্ষ) টাকা	১১,০০,০০০/-	১০,৪৫,০০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভেত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০৪	লৌহজং	লৌহজং উপজেলাধীন বেজগাও ইউনিয়নের লৌহজং থানা কমপ্লেক্সের নতুন ভবনের পূর্ব পার্শ্বে পুলিশ স্টাফদের জন্য রান্নাঘর নির্মাণ	৪,০০,০০০/-				টেডার আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
১০৫		লৌহজং উপজেলাধীন কলমা ইউনিয়নের কলমা বাজার পশ্চিম পার্শ্বে খালের পানি নিষ্কাশনের জন্য বক্স কালভার্ট নির্মাণ।	১৬,০০,০০০/-				ঐ
১০৬		লৌহজং উপজেলাধীন বিভিন্ন ইউনিয়নে আর্সেনিকমুক্ত ১০টি গভীর নলকূপ স্থাপন	১০,০০,০০০/-	৯,৪০,০০০/-			NOA প্রক্রিয়াধীন
১০৭		লৌহজং উপজেলাধীন তেউটিয়া ইউনিয়নে (পদ্মা নদীতে ভাংগা) রাউথভোগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাসরুমের সংকট নিরসনের জন্য তিনটি কক্ষ নির্মাণ	১৫,০০,০০০/-				টেডার আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
১০৮		লৌহজং উপজেলাধীন কলমা ইউনিয়নে পশ্চিম বানকাজি মাদ্রাসা হতে বাশিরা হাজী রফিক শেখের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ	২০,০০,০০০/-	১৯,০০,০০০/-			NOA প্রক্রিয়াধীন
১০৯		লৌহজং উপজেলাধীন কলমা সুলতানিয়া মাদ্রাসা হতে বাচ্চু শেখের বাড়ি ভায়া ইমারত শেখের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ	২০,০০,০০০/-				টেডার আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
১১০		(ক) লৌহজং উপজেলাধীন কলমা ইউনিয়ন নওপাড়া কদম আরী মস্তান এর বাড়ির নিকট রাস্তা পাকাকরণ-৮.০০ লক্ষ টাকা। (খ) লৌহজং উপজেলাধীন কলমা ইউনিয়নে কলমা বালিগাও মেইন রোড রাস্তার নওপাড়া আ: সাতার ক্লিনিক হতে মরহুম হাফিজুর রহমান খন্দকারের বাড়ি ভায়া অভিন বেপারী বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ- ১০.০০ লক্ষ টাকা, (গ) লৌহজং উপজেলাধীন খিদিরপাড়া ইউনিয়নে কাজিরগাও গ্রামের দারোগা বাড়ি জামে মসজিদের রাস্তা পাকা কারণ- ৩.০০ লক্ষ	২১,০০,০০০/-				ঐ
১১১		লৌহজং ডাকবাংলোর পূর্ব পার্শ্বে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও মাটি ভরাটকরণ	৫,০০,০০০/-				ঐ
১১২		লৌহজং উপজেলাধীন কলমা ইউনিয়ন পশ্চিম বানকাইজ কারিমিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসার পাকা ঘাটলা নির্মাণ	৫,০০,০০০/-				ঐ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১৩	সিরাজদিখান	সিরাজদিখান উপজেলাধীন মধ্যপাড়া ইউনিয়নের মধ্যপাড়া ০৬নং ওয়ার্ডে হাসেম হালদারের জমির পাশের রাস্তা হতে বাচ্চু মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ।	১০,০০,০০০/-	৯,৫০,০০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
১১৪		সিরাজদিখান উপজেলাধীন মালখানগর ইউনিয়নের কাজিরবাগ চৌরাস্তা হতে নানু ভূইয়ার বাড়ি ভায়া কাজিরবাগ সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় রাস্তা আরসিসিকরণ	১০,০০,০০০/-	৯,৫০,০০০/-			ঐ
১১৫		সিরাজদিখান উপজেলাধীন ইছাপুরা ইউনিয়নে কুসুমপুর কবরস্থান হতে কুসুমপুর মনিপাড়া মন্দির পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ	১০,০০,০০০/-	৯,৫০,০০০/-			ঐ
১১৬		সিরাজদিখান উপজেলাধীন মধ্যপাড়া ইউনিয়নে মোস্তফাগঞ্জ কবরস্থানের পাশের রাস্তা আরসিসিকরণ	১০,০০,০০০/-	৯,৯৮,০০০/-			ঐ
১১৭		সিরাজদিখান উপজেলাধীন মালখানগর ইউনিয়নের ফুরসাইল খান বাড়ি হয়ে বাইতুল নুর জামে মসজিদ ও উম্মুল কোরআন হাফেজিয়া মাদ্রাসা কমপ্লেক্স এর রাস্তা নির্মান	১৫,০০,০০০/-	১৪,৯৮,৫০০/-			ঐ
১১৮		(ক) সিরাজদিখান উপজেলাধীন মালখানগর ইউনিয়নের নাইশিং মাঝি বাড়ির পুকুরের পশ্চিম পাড়ে পাকা ঘাটলা নির্মাণড় ৫.০০(পাঁচ লক্ষ) টাকা,(খ) সিরাজদিখান উপজেলাধীন মালখানগর ইউনিয়নের শেক ফরিদ(রাঃ) জামে মসজিদ এর পুকুর পাড়ে পাকা ঘাটলা নির্মান-৫.০০(পাঁচ লক্ষ) টাকা	১০,০০,০০০/-	৯,৯৯,০০০/-	৯,৯৮,২৮৩/-	১০০%	সমাপ্ত
১১৯		সিরাজদিখান উপজেলাধীন জৈনসার ইউনিয়নের খিলগাও সাধুর বাড়ি পাকা রাস্তা হতে নুরুজ্জামান খানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ	২০,০০,০০০/-	১৯,০০,০০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
১২০		সিরাজদিখান উপজেলাধীন লতন্দী ইউনিয়নের কুচিয়ামোড়া-গয়াতলা জিসি সড়কে পরিতোষ মল্লিকের বাড়ি হতে মোজাম্মেল ১১৮হোসেন খানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ	১০,০০,০০০/-	৯,৫০,০০০/-			ঐ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা ( যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১২১	সিরাজদিখান	সিরাজদিখান উপজেলাধীন মধ্যপাড়া ইউনিয়নে পশ্চিম কাকলদি ফুড ক্যাপিটাল হতে ঢালী আন্নার নিবাস রাস্তায় চেয়ারম্যান বাড়ি সংযোগ সড়ক/ রাস্তা আরসিসিকরণ	১০,০০,০০০/-	৯,৯৯,৮০০/-	৯,৯৮,৪২৫/-	১০০০%	সমাপ্ত
১২২		সিরাজদিখান উপজেলাধীন মালখানগর ইউনিয়নে মালখানগর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার কক্ষ নির্মাণ	১০,০০,০০০/-	৯,৯৮,৫০০/-	৯,৯৮৮,০৯০/-	১০০০%	সমাপ্ত
১২৩		সিরাজদিখান উপজেলাধীন লতন্দী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ	২০,০০,০০০/-	১৯,৯৮,০০০/-	১৯,৯৭,২০০/-	১০০০%	সমাপ্ত
১২৪		সিরাজদিখান উপজেলাধীন মধ্যপাড়া মাষ্টার আবদুর রহমান একাডেমীর পশ্চিম পার্শ্বে ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০,০০,০০০/-				টেন্ডার আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
১২৫		সিরাজদিখান উপজেলাধীন জৈনসার ইউনিয়নে চম্পকদি গ্রামের ইদগাহ ময়দান পাকাকরণ	২০,০০,০০০/-	১৯,৯৮,৮২০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
১২৬		সিরাজদিখান উপজেলাধীন জৈনসার ইউনিয়নে পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদের বাউন্ডারী ওয়াল হুজুরখানা ও দৃষ্টিনন্দন গেইট নির্মাণ	২০,০০,০০০/-	১৯,০০,০০০/-			ঐ
১২৭		(ক) সিরাজদিখান উপজেলাধীন বালুচর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের খাসনসগর চৌরাস্তা হতে সহর আলীর ভিটাবাড়ী পর্যন্ত রাস্তার আরসিসি ঢালাই -৫.০০(পাঁচলক্ষ) টাকা (খ) সিরাজদিখান উপজেলাধীন মধ্যপাড়া ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের শামীম হালদারের বাড়ী সংলগ্ন কালভার্ট হতে সিরাজুল হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার এইচবিবি করণ- ৫.০০(পাঁচলক্ষ) টাকা। (গ) সিরাজদিখান উপজেলাধীন মধ্যপাড়া ইউনিয়নের মধ্যপাড়া রাস্তা হতে মির্জা মাসুমের বাড়ী পর্যন্ত গাইড ওয়াল নির্মাণ - ৪.০০(চারলক্ষ) টাকা।	১৪,০০,০০০/ -				টেন্ডার আহ্বান প্রক্রিয়াধীন

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা ( যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১২৮	সিরাজদিখান	(ক) সিরাজদিখান উপজেলাধীন রশনিয়া ইউনিয়নের সুদারামের বাড়ী হতে ডাক্তারের বাড়ী পর্যন্ত ইটা বিছানো ৩.০০(তিনলক্ষ) টাকা,(খ) সিরাজদিখান উপজেলাধীন শেখেরনগর ইউনিয়নে সিংগারডাক ব্রীজের গোড়া হতে হুমায়ন খানের বাড়ির নিকট পর্যন্ত রাস্তার দুই পার্শ্ব গাইড ওয়াল নির্মাণ -২০.০০(বিশ লক্ষ) টাকা	২৩,০০,০০০/-	২২,৯৭,৭০০/-			NOA প্রক্রিয়াধীন
১২৯		সিরাজদিখান উপজেলাধীন কেয়াইন ইউনিয়নের কুচিয়ামোড়া দারুল সালাম লিল্লাহ বোডিং মাদ্রাসা ও এতিমখানার ২য় তলা ভবনের নির্মাণ।	৮,০০,০০০/-				টেডার আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
১৩০		সিরাজদিখান উপজেলাধীন জৈনসার ইউনিয়নের খিলগাও ইয়াকুব আলী ও রহিমা বেগম মহিলা মাদ্রাসার ভবন নির্মাণ।	২০,০০,০০০/-				ঐ
১৩১		সিরাজদিখান উচ্চ বিদ্যালয়ের শহীদ মিনার নির্মাণ	৭,০০,০০০/-				ঐ
১৩২		(ক) সিরাজদিখান উপজেলাধীন লতকী ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের নিমতলা গ্রামের বড় ঘাটলার স্থানে একটি পাকা ঘাটলা নির্মাণ - ৪.০০(চার লক্ষ) টাকা। (খ) সিরাজদিখান উপজেলাধীন মালখানগর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের নাইসিং দেওয়ান বাড়ী আল মদিনা জামে মসজিদের পুকুর পাড়ে ঘাটলা নির্মাণ -৪.০০(চার লক্ষ) টাকা	৮,০০,০০০/-	৭,৯৮,৪০০/-			NOA প্রক্রিয়াধীন
১৩৩		(ক)সিরাজদিখান উপজেলাধীন বয়রাগাদি ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বয়রাগাদি ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের পুকুরের ঘাটলা নির্মাণ -৪.০০(চার লক্ষ) টাকা। (খ) সিরাজদিখান উপজেলাধীন বাসাইল ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ রাঙ্গামানিয়া ভূইয়াবাড়ী আল মদিনা জামে মসজিদ সংলগ্ন পুকুরের ঘাটলা নির্মাণ -৪.০০(চার লক্ষ) টাকা	৮,০০,০০০/-	৭,৯৮,৪০০/-			ঐ
১৩৪		সিরাজদিখান উপজেলাধীন জৈনসার ইউনিয়নে পশ্চিমপাড়া গ্রামের জানাতুল বাকী কবরস্থানের রাস্তা আরসিসিকরণ	১০,০০,০০০/-				টেডার আহ্বান প্রক্রিয়াধীন

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা ( যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৩৫	সিরাজদিখান	(ক) সিরাজদিখান উপজেলাধীন শেখেরনগর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডে জেলে পাড়ার রবিন বর্মনের বাড়ীর পাশে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন (১.০০) লক্ষ (খ) সিরাজদিখান উপজেলাধীন কেয়াইন ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডে হাজীগাও গ্রামের সাধনের বাড়ীর পাশে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন-(১.০০) লক্ষ । (গ) শ্রীনগর উপজেলাধীন ভাগ্যকুল ইউনিয়নের ভাগ্যকুল গ্রামে ফরাজী বাড়ীর পাশে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন (১.০০) লক্ষ । (ঘ) লৌহজং উপজেলাধীন কনকসার ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের তাসলিমার বাড়ী সংলগ্ন রাস্তার পাশে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন-(১.০০) লক্ষ । (চ) লৌহজং উপজেলাধীন গাওদিয়া ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের নারগিস মেম্বারের বাড়ী সংলগ্ন রাস্তার পাশে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন- (১.০০) লক্ষ	৫,০০,০০০/-				টেন্ডার আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
১৩৬		সিরাজদিখান উপজেলাধীন শেখেরনগর ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডে তেলীপাড়া গ্রামের তেলীপাড়া জামে মসজিদ সংলগ্ন খাল পাড়ে পাকা ঘাটলা নির্মাণ ।	৭,০০,০০০/-	৭,০০,০০০/-			NOA প্রক্রিয়াধীন
১৩৭		(ক)সিরাজদিখান উপজেলাধীন শেখেরনগর ইউনিয়নের সিংগারডাক ব্রীজের পূর্ব প্রান্ত হতে শেখেরনগর ৭নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তার আরসিসি ঢালাই-৬.০০(ছয়লক্ষ) টাকা ,(খ)সিরাজদিখান উপজেলাধীন শেখেরনগর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডে দক্ষিণ হাটি গ্রামের শ্রীধাম মন্ডলের বাড়ীর পাশ থেকে আলমপুর মেইন রোড পর্যন্ত ইটা বিছানো -৫.০০(পাঁচলক্ষ) টাকা	১১,০০,০০০/-				টেন্ডার আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
১৩৮		সিরাজদিখান উপজেলাধীন চিত্রকোট ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডে শিবরামপুর মেইন রাস্তা হতে গিরিনগর মেইন রোড পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ	৩০,০০,০০০/-				ঐ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা ( যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৩৯	সিরাজদিখান	সিরাজদিখান উপজেলাধীন রাজানগর ইউনিয়নের ০৮ নং ওয়ার্ডে রাজানগর বাজারের ভিতরের রাস্তা আরসিসিকরণ ও ড্রেন নির্মাণ	২০,০০,০০০/-	১৯,৯৩,৭৮০/-			NOA প্রক্রিয়াধীন
১৪০		সিরাজদিখান উপজেলাধীন লতন্দী ইউনিয়নের খিদিরপুর গ্রামের আঃ রবের বাড়ির সামনে পাকা রাস্তা হতে চানমিয়ার দফাদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ।	১৫,০০,০০০/-				টেন্ডার আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
১৪১		সিরাজদিখান উপজেলাধীন লতন্দী ইউনিয়নের লতন্দী গ্রামের মোঃ আওয়ালের বাড়ির সামনে হতে লতন্দী কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ	২৫,০০,০০০/-				ঐ
১৪২		সিরাজদিখান উপজেলাধীন কোলা ইউনিয়নের কাজী শাহজাহানের বাড়ীর নিকট কার্পেটিং রাস্তা হতে রক্ষিত পাড়া কবরস্থান হয়ে আঃ জাক্বার লক্ষর এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার আরসিসি ঢালাই।	৬,০০,০০০/-				ঐ
১৪৩		সিরাজদিখান উপজেলাধীন চিত্রকোট ইউনিয়নের ০৮ নং ওয়ার্ডে খালপাড় কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	১০,০০,০০০/-				ঐ
১৪৪		সিরাজদিখান উপজেলাধীন জৈনসার ইউনিয়নের পশ্চিমপাড়া মেইন রাস্তায় পশ্চিমপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে হাজী মোঃ কাবুল শেকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার আরসিসি করণ।	৩০,০০,০০০/-	২৯,৯৯,৪৩০/-			NOA প্রক্রিয়াধীন
১৪৫		সিরাজদিখান উপজেলাধীন কুচিয়ামোড়া গয়তালঅ রাস্তায় রামকৃষ্ণদি গ্রামের ছইয়াবাড়ি বক্স কালভার্ট হজতে গুয়াখোলা রাস্তা আরসিসি করণ।	১৯,০০,০০০/-	১৮,৯৮,২৯৪/-			ঐ
১৪৬	শ্রীনগর	শ্রীনগর উপজেলাধীন বাউখালি ইউনিয়নে মধ্য মদনখালি আরফান মাঝির বাড়ির নিকট হতে ঈদগাহ হয়ে রাসেলদের মহল্লা পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ	২৫,০০,০০০/-	২৩,৭৫,৫০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
১৪৭		শ্রীনগর উপজেলাধীন কোলাপাড়া ইউনিয়নে দোগাছি কাঠের পুল হতে ক্ষিতীশ কবিরাজের বাড়ি হয়ে লেবু মৃধার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ	২০,০০,০০০/-	২০,০০,০০০/-			ঐ
১৪৮		(ক) শ্রীনগর উপজেলাধীন বাউখালী ইউনিয়নে বাউখালী সরকারী পুকুরপাড় ঈদগায়ের পূর্ব পার্শ্বে দেয়ালের বাকি অংশ নির্মান এবং ঈদগাহের দক্ষিণ পার্শ্বে হতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ-১০.০০(দশ লক্ষ) টাকা, (খ) শ্রীনগর উপজেলাধীন শ্রীনগর ইউনিয়ন ভাগ্যকুল রোড পালপাড়া শ্রীনগর কলেজ গেইট হইতে কলেজ খাল পর্যন্ত আর, সি, সি ড্রেন নির্মান-৫.০০(পাঁচ লক্ষ)	১৫,০০,০০০/-	১৪,২৫,০০০/-			ঐ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৪৯	শ্রীনগর	শ্রীনগর উপজেলাধীন ভাগকুল ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের জব্বার সারেং এর বাড়ী থেকে কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি ঢালাই করণ	৫০,০০,০০০/-				টেডার আস্থান প্রক্রিয়াধীন
১৫০		শ্রীনগর উপজেলাধীন তন্তুর ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ডে সুফিগঞ্জ মজিবর শেখের বাড়ি হতে মাদ্রাসার মেইন গেইট পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ	২০,০০,০০০/-				ঐ
১৫১		শ্রীনগর উপজেলাধীন ভাগ্যকুল ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডে চারিপাড়া গ্রামের কামাল পাঠানের বাড়ী হতে নদীরপাড় পর্যন্ত পানি নিষ্কাশনের ড্রেন নির্মাণ	৪,০০,০০০/-	৩,৮০,০০০/-			NOA প্রক্রিয়াধীন
১৫২		শ্রীনগর উপজেলাধীন পাটাভোগ ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের আল আমিন কোল্ডস্টোরেজ থেকে বেজগাও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তার পার্শ্ব গাইড ওয়াল নির্মাণ।	১০,০০,০০০/-				টেডার আস্থান প্রক্রিয়াধীন
১৫৩		শ্রীনগর উপজেলাধীন শ্রীনগর-ভাগ্যকুল রোডে পালপাড়া শ্রীনগর কলেজ গেইট হতে খাল পর্যন্ত রাস্তার পার্শ্ব ড্রেন নির্মাণ	৫,০০,০০০/-				ঐ
১৫৪		শ্রীনগর উপজেলাধীন শ্যামসিদ্ধি ইউনিয়নের গাদিঘাট মেইন রাস্তা আঃ জব্বার বেপারীর বাড়ী সংলগ্ন থেকে ডাঃ আবু আলমের বাড়ীর পাশে কাঠের পুল পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ।	৫,০০,০০০/-				ঐ
১৫৫		শ্রীনগর উপজেলায় বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ (সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত) স্থানে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ১০টি আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকুপ স্থাপন	১০,০০,০০০/-	৯,৫০,০০০/-			NOA প্রক্রিয়াধীন



ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা ( যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৫৬	শ্রীনগর	জেলা পরিষদের মালিকানাধীন শ্রীনগর ডাকবাংলো সংলগ্ন শ্রীনগর নিউ মার্কেট মেরামত ও রং করণ	৫,০০,০০০/-				টেন্ডার আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
১৫৭		জেলা পরিষদের মালিকানাধীন শ্রীনগর সুপার মার্কেট মেরামত ও রং করণ	৫,০০,০০০/-				ঐ
১৫৮		শ্রীনগর উপজেলাধীন বাউঁখালী ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডের রতন মীলের বাড়ি হতে চুড়াইন- মদনকালি খাল পর্যন্ত পাকা ড্রেন নির্মাণ	১০,০০,০০০/-	৯,৫০,০০০/-			NOA প্রক্রিয়াধীন
১৫৯		জেলা পরিষদের মালিকানাধীন শ্রীনগর চকবাজার মার্কেট মেরামত ও রংকরণ	৫,০০,০০০/-	২,৯৬,৮১,৩৮৭/-			টেন্ডার আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
		মোট=	১৮,৬৪,৬৮,০০০/-	১০,৪৯,৪২,৩০২/-	১,৬৯,১০,২৯৯/-		

সহকারী প্রকৌশলী  
জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ।

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		<b>CPPC (রাজস্ব)</b>					
১	সদর	জেলা আইনজীবী সমিতি মুন্সীগঞ্জ আইনজীবীদের খেলাধুলার জন্য ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয় প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
২		জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন টংগীবাড়ি ডাকবাংলো ও লৌহজং ডাকবাংলোর জন্য প্রয়োজনীয় তৈষজপত্র, বিছানাপত্র ও ক্রোকারিজ ক্রয় প্রকল্প	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	ঐ
৩		জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন শ্রীনগর ডাকবাংলো ও সিরাজদিখান ডাকবাংলোর জন্য প্রয়োজনীয় তৈষজপত্র, বিছানাপত্র ও ক্রোকারিজ ক্রয় প্রকল্প	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	ঐ
৪		জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন গজারিয়া ডাকবাংলো ও তালতলা ডাকবাংলোর জন্য প্রয়োজনীয় তৈষজপত্র, বিছানাপত্র ও ক্রোকারিজ ক্রয় প্রকল্প	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	ঐ
৫		মুন্সীগঞ্জ জেলা অনলাইন প্রেসক্লারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় প্রকল্প	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৭৫,০০০/-	৫০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
৬		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রামশিং যুব ঐক্য সংঘ (গভ: রেজি: নং ১৪৭, সদর-৪৭ স্থাপিত ১৯৮৬) উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৭		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বঙ্গযোগিনী জে কে উচ্চ বিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র সমিতির পাঠাগার ভবন মেরামত ও রং করণসহ আসবাবপত্র ক্রয়	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৮		মুন্সীগঞ্জ রেড ক্রিসেন্ট অফিসের অডিটরিয়ামে সাইন্ড সিস্টেম ও ফার্নিচার ক্রয় প্রকল্প	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
৯		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রিকাবীবাজার জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসার ছাত্রদের অজু,গোসল, ও রান্নার কাজে ব্যবহারের জন্য আর্সেনিকমুক্ত সাবমারসিবল পাম্পসহ ডিপ টিউবওয়ার স্থাপন	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১০		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রামপাল মহাবিদ্যালয়ে কম্পিউটার ল্যাব উন্নয়ন ও নষ্ট সিপিইউসমূহ পরিবর্তন প্রকল্প	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা ( যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১	সদর	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন সৈয়দপুর আল আমিন দাখিল মাদ্রাসার জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টের ক্রয় প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
১২		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পঞ্চসার দারুসসুন্নাত ইসলামিয়া ফাজিল(ডিগ্রী) মাদ্রাসার জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টের ক্রয় প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৩		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মুন্সীগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টের ক্রয় প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৪		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মাকহাটি গুরুচরণ উচ্চ বিদ্যালয় এর জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টের, ক্রয় প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৫		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পঞ্চসার ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় এর জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টের, পাঠাগার স্থাপন ও বই ক্রয় সপ্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৬		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মোঃ আমিরুল হক পৌর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টের, আসবাবপত্র ক্রয় প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৭		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রনছ রুহিতপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টের, ক্রয় প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৮		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় এর জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টের, বঙ্গবন্ধু কর্ণার, মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার, সততা স্টোর, পাঠাগার স্থাপন ও বই ক্রয় প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৯	সদর	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মীরকাদিম পৌরসভার শহীদ জিয়াউর রহমান উচ্চ বিদ্যালয় এর জন্য আসবাবপত্র, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টের ক্রয় প্রকল্প।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
২০		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডের মধ্যমহাকালী গ্রামের মাদবর বাড়ী সামাজিক কবরস্থানের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
২১		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন আধারা ইউনিয়নে রাঢ়িপাড়া গ্রামে কবরস্থান উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-			ঐ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা ( যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২২	সদর	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নে উকিলবাড়ি জামে মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থান উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
২৩		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন উত্তর পানাম বাইতুল জান্নাত জামে মসজিদ উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
২৪		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন দক্ষিণ চরমুশুরা দেওয়ান বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
২৫		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বাংলাবাজার ইউনিয়নে ০৪ নং ওয়ার্ডে আশুলিরচর মেন্দি সরকার জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
২৬		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মুন্সীগঞ্জ পৌরসভাছ নয়াপাড়া মুন্সীগঞ্জ ব্যাপিস্ট চার্চ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
২৭		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ইদ্রাকপুর শ্রী শ্রী লক্ষী নারায়ন জিউর মন্দির উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
২৮		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বাংলাবাজার ইউনিয়নে বাইতুল ইসলাম জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
২৯		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রনছ হাওলাপাড়া বেপারী বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	ঐ
৩০		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন দেওভোগ সেন্টাল রোড মসজিদ ওমর বিন খাতাব উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৩১		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নে মধ্য সুয়াপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
৩২		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নে পশ্চিমঘাসি পুকুরপাড় জামে মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা ( যদি থাকে )
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৩	সদর	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নে বেপারীবাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৩৪		আটপাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
৩৫		আটপাড়া গনকবরস্থানের উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
৩৬		আটপাড়া মাদবর বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
৩৭		আটপাড়া তিনটি মন্দিরের নিকট টয়লেট নির্মান	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
৩৮		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ০৪ নং ওয়ার্ডে বাইতুন নুর জামে মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৩৯		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নে ঘাষিপুকুরপাড় জামে মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
৪০		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পশ্চিম দেওভোগ মসজিদুল আশিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৪১		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের ভিটিহোগলা হোসাইনিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
৪২		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের গুহেরকান্দি হাফিজিয়া হামিদিয়া রহমানিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
৪৩		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের হোগলাকান্দি কারামতিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
৪৪		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন শিলই ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডে শিলই উত্তর কান্দি কাজী বাড়ী মাদ্রাসা সংস্কার।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-			ঐ
৪৫		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন শতদল মহিলা সমিতির উন্নয়ন প্রকল্প।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৪৬		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডে মধ্যচর রমজানবেগ কবরস্থানের চারদিকে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
৪৭		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন শিলই ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডে চরবাহেরপাড়া গোরস্থানের চারদিকে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-			ঐ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা ( যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৮	সদর	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে উত্তর কেওয়ার পীর সাহেবের বাড়ী সংলগ্ন কবরস্থান সংস্কার	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
৪৯		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মিরকাদিম পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডে তিলাদি গ্রামের কবরস্থানের গাইড ওয়াল নির্মাণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
৫০		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রামপাল ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডে চৌগারারপাড় সামাজিক কবরস্থানে সীমানা দেওয়াল মেরামত।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-			ঐ
৫১		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের হোগলাকান্দি পূর্বপাড়া পোড়াকান্দি সামাজিক কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৫২		পরিচালক স্থানীয় সরকার বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ঢাকা, স্থানীয় সরকার শাখায় দাপ্তরিক কাজের জন্য ১টি ফটোকপি মেশিন সরবরাহ	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৫৩		জেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিদ্যমান কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ মেরামত	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৫৪		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডে মধ্যচর রমজানবেগ মধ্যচর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	ঐ
৫৫		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের চরকেওয়ার উত্তর গুহেরকান্দি জমাদার বাড়ী জামে মসজিদের ওয়ুখানা মেরামত	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৭৫,০০০/-	১০০%	ঐ
৫৬		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের নুরাইতলী জামে মসজিদের উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
৫৭	সদর	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে দক্ষিণ কেওয়ার আব্দুল খালেক বেপারী নুরে জামে মসজিদের উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
৫৮		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নের চুড়াইন মুন্সীবাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন/সংস্কার।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
৫৯		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রামপাল ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডে কালিঞ্চিপাড়া গ্রামে শত বৎসরের পুরাতন জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
৬০		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী দক্ষিণ চুড়াইন বাইতুল আমান জামে মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬১	সদর	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রামপাল ইউনিয়নে খানকা মন্ডলবাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৬২		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন তিলাদি ইউনিয়নে সার্বজনীন শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
৬৩		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বাংলাবাজার ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের সম্মু সরকার কান্দি গ্রামে শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ জিউর মন্দিরের উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৬৪		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের কেওয়ার গ্রামের সরকার বাড়ী নুর-এ জান্নাত জামে মসজিদ নির্মাণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
৬৫		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পাঁচঘড়িয়াকান্দি বাইতুল মামুর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
৬৬		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে সোমপাড়া ইসলামিয়া বায়তুল আমান জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			ঐ
৬৭		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পঞ্চসার ইউনিয়নের জোড়পুকুরপাড়া পূর্বপাড়া বাইতুল নুর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
৬৮		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার হোগলাকান্দি মুন্সীবাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-			ঐ
৬৯		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মিরকাদিম পৌরসভার শ্রী শ্রী সুধারাম বাউলের আশ্রমের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
৭০		জেলা পরিষদ মুন্সীগঞ্জ কার্যালয়ের সহকারী প্রকৌশলীর অফিস কক্ষের জন্য চেয়ার, টেবিল ক্রয় এবং বাথরুম টাইলসকরণসহ অফিস কক্ষ মেরামত ও রং করণ	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৭১		বাংলাদেশ শিশু একাডেমী মুন্সীগঞ্জ কার্যালয়ে দুগ্ধ ছিন্নমূল শিশু প্রাথ-প্রাথমিক ও শিশু বিকাশ কেন্দ্রে শিশুদের বসার জন্য আসবাবপত্র সরবরাহ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	ঐ
৭২		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নে চূড়াইন আনওয়ারুল মাদ্রাসার রাহমানিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার হিফজখানা উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা ( যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭৩	সদর	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নে চুড়াইন প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠের দক্ষিণ পার্শ্বে ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য গ্রীল স্থাপন প্রকল্প	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
৭৪		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রামপাল ইউনিয়নের পানহাটা ফিরোজা বেগম আর্দশ মহিলা মাদ্রাসা উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-			এ
৭৫		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রামপাল কলেজের ৪ তলা ভবনের দরজা জানালা,গ্রীলসহ ভবন রং করণ প্রকল্প	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৭৬		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী জয় কালী বহুমুখি উচ্চ বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ রাস্তা উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
৭৭		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন কদমতলী শেরকান্দি মোল্লাবাড়ি কবরস্থান উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	এ
৭৮		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	এ
৭৯		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বাংলাবাজার শ্রী শ্রী সার্বজনিন দেবালয় দুর্গা মন্দির উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			এ
৮০		মুন্সীগঞ্জ কালেক্টর জামে মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-			এ
৮১		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রামপাল ইউনিয়নে পানহাটা মোল্লাবাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-			এ
৮২		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রামপাল ইউনিয়নে পানহাটা নতুন কবরস্থান জামে মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-			এ
৮৩	সদর	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রামপাল ইউনিয়নে পানহাটা নতুন বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
৮৪		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পঞ্চসার ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ডের নয়গাঁও মধ্যপাড়া বাইতুত্ব তাকওয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-			এ
৮৫		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নে উকিলবাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-			এ
৮৬		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মোল্লাকান্দি ইউনিয়নে মহেশপুর নয়াবাড়ী ইউনিয়নের নয়াবাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	এ
৮৭		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ভিটি শিলমন্দি মিনারা জামে মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-			এ



ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা ( যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮৮	গজারিয়া	গজারিয়া উপজেলাধীন গজারিয়া বাতেনিয়া আলিম মাদ্রাসা এর জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সততা ষ্টোরও বই ক্রয় প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
৮৯		গজারিয়া উপজেলাধীন মাথাভাঙ্গা মহিলা আলিম মাদ্রাসা এর জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয় প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
৯০		গজারিয়া উপজেলাধীন ভাটেরচর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা এর জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয় প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
৯১		গজারিয়া উপজেলাধীন হাজী কেরামত অলী উচ্চ বিদ্যালয় এর জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয়, বঙ্গবন্ধু কর্ণার, মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
৯২		গজারিয়া উপজেলাধীন ইমামপুর ইউনিয়নে দক্ষিণ মাথাভাঙ্গা গ্রামের কবরস্থান উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
৯৩		গজারিয়া উপজেলাধীন পানশালের চর বাগে জান্নাত জামে মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
৯৪		গজারিয়া উপজেলাধীন ভবেরচর ইউনিয়নের চরপাখালিয়া মিয়াজীবাদি জামে মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৯৫		গজারিয়া ইমামপুর ইউনিয়নের দারুচ্ছন্নাত মোহেব্বিয়া দ্বীনিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
৯৬		গজারিয়া ইমামপুর ইউনিয়নের গজারিয়া বাতেনিয়া আলিম মাদ্রাসার অফিস মেরামত/ উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
৯৭		গজারিয়া ইমামপুর ইউনিয়নের ইমামপুর গ্রামের পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদের কবরস্থানের উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
৯৮		গজারিয়া উপজেলাধীন ইমামপুর ইউনিয়নের মাথাভাঙ্গা কবরস্থানের গাইড ওয়াল নির্মাণ।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
৯৯		গজারিয়া হোসেন্দী ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের ভবানীপুর জামে মসজিদের উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১০০		গজারিয়া জৈষ্ঠ্যতলা জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১০১		গজারিয়া ইউনিয়নের ইমামপুর ইউনিয়নের ইমামপুর জামে মসজিদের উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
১০২		গজারিয়া ইউনিয়নের ইমামপুর ইউনিয়নের ইমামপুর গ্রামের পূর্বপাড়া জামে মসজিদের অজুখানা মেরামত ও উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০৩	গজারিয়া	গজারিয়া উপজেলাধীন গুয়াগাছিয়া ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডে চরচাষী পুরেরটেক জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
১০৪		গজারিয়া উপজেলাধীন গজারিয়া ইউনিয়নের দড়িকান্দি পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদের গাইড ওয়াল উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	
১০৫		গজারিয়া উপজেলাধীন ভরেরচর আনারপুরা জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
১০৬		গজারিয়া উপজেলাধীন বাউশিয়া ইউনিয়নে ০১ নং ওয়ার্ডে বায়তুল মামুর জামে মসজিদ (তাত্ত্বিক) উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-			ঐ
১০৭		গজারিয়া উপজেলাধীন বাউশিয়া ইউনিয়নে পোড়াচক বাউশিয়া চল্লিশঘর আননুর জামে মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-			ঐ
১০৮		গজারিয়া উপজেলাধীন ইমামপুর ইউনিয়নের নয়াকান্দি মাথাভাঙ্গা গ্রামের বাইতুল সালাম জামে মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-			ঐ
১০৯	টঙ্গীবাড়ী	টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন দিঘীরপাড় মোহাম্মদিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, আসবাবপত্র ক্রয় প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১১০		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন রংমেহার উচ্চ বিদ্যালয় এর জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয় ও বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১১১		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন পাঁচগাও আলহাজ্ব ওয়াহেদ আলী দেওয়ান উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, বিজ্ঞানাগার স্থাপন প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১১২		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন ধীপুর ইসলামিয়া ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসার জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, আসবাবপত্র ক্রয় প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১১৩		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন বানারী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় এর মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয় ও বঙ্গবন্ধু কর্ণার, মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১১৪		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন বেতকা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় এর মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয় ও বঙ্গবন্ধু কর্ণার, মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১১৫		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন স্বর্ণগ্রাম রাধানাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয় প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১১৬		টংগীবাড়ী উপজেলাধীন উত্তর ধামারণ খান বাড়ি কবরস্থানের দৌয়াল ও গেইট নির্মাণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ

ক্রমিক	উপজেলার	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার	প্রকল্পেরভৌত/	বাস্তবায়ন সমস্যা
--------	---------	---------------	------------------	-------------	---------------	---------------	-------------------

নং	নাম		পরিমান		পরিমান	বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	( যদি থাকে )
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১৭	টংগীবাড়ি	টংগীবাড়ি উপজেলাধীন আবদুল্লাহপুর বহুমুখি উচ্চ বিদ্যালয়ের গেইট নির্মাণ	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
১১৮		টংগীবাড়ী উপজেলাধীন আড়িয়ল ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডে নিতারা কবরস্থানের মাদ্রাসার উন্নয়ন	২,৯৭,০০০/-	২,৯৭,০০০/-			ঐ
১১৯		টংগীবাড়ী উপজেলাধীন আউটশাহী ইউনিয়নের চাঁদের বাজার পূর্ব বলই জামে জামে মসজিদ উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-			ঐ
১২০		টংগীবাড়ী উপজেলাধীন যশলং ইউনিয়নের পুরা বায়তুল আমান জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
১২১		টংগীবাড়ি উপজেলাধীন পূর্ব শিমুলিয়া কান্দিরবাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
১২২		টংগীবাড়ি উপজেলাধীন কাঠাদিয়া শিমুলিয়া ইউনিয়ন আলদী বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	গমাপ্ত
১২৩		টংগীবাড়ি উপজেলাধীন যশলং ইউনিয়নে চাপ গ্রামের মোল্লা বাড়ির মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
১২৪		টংগীবাড়ি উপজেলাধীন বালিগাঁও মনিপাড়া রক্ষাকারী মন্দিরের উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১২৫		টংগীবাড়ি উপজেলাধীন আবদুল্লাহপুর ইউনিয়নে পাইকপাড়া গ্রামের পাটিকার পাড়া মন্দির উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১২৬		টংগীবাড়ি উপজেলাধীন পাঁচগাও ইউনিয়নে দশত্তর গ্রামের মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১২৭		টংগীবাড়ি উপজেলাধীন মারিয়াল কাজী বাড়ীস্থ পুরাতন জামে মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১২৮		টংগীবাড়ি উপজেলাধীন পূর্ব আলদি জান্নাতুল বাকী কবরস্থান ও ঈদগাহ উন্নয়ন জামে মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-			ঐ
১২৯		টংগীবাড়ি উপজেলাধীন আড়িয়ল সার্বজনীন মন্দির উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৩০		টংগীবাড়ি উপজেলাধীন বাঘিয়া বাইতুল নুর জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা ( যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৩১	লৌহজং	লৌহজং প্রেস ক্লাবের আসবাবপত্র ক্রয় ও উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	গমাগু
১৩২		লৌহজং মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু যাদুঘর কাম বঙ্গবন্ধু কর্ণার নির্মান	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
১৩৩		লৌহজং হলদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন প্রকল্প	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৩৪		লৌহজং উপজেলাধীন পয়সা কালামতিয়া আলিম মাদ্রাসা মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, বঙ্গবন্ধু কর্ণার, মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৩৫		লৌহজং উপজেলাধীন যশলদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয় বঙ্গবন্ধু কর্ণার, মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৩৬		লৌহজং উপজেলাধীন নওপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় এর জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয় প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৩৭		লৌহজং উপজেলাধীন মেদেনী মন্ডল আনোয়ার চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয় এর জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয় প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৩৮		লৌহজং উপজেলাধীন গাওদিয়া ইউনিয়নে ১নং ওয়ার্ডে বাইতুল্লাহ জামে মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৩৯		লৌহজং উপজেলাধীন উত্তর কনকসার মোড়ল বাড়ি হানাফিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৪০		লৌহজং উপজেলাধীন খিদিরপাড়া ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে ফুলকুচি গ্রামের ঈদগাহ মাঠের আরসিসি করণ।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৪১		লৌহজং উপজেলাধীন লৌহজং তেউটিয়া ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে বড়নওপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৪২		লৌহজং উপজেলাধীন খিদিরপাড়া ইউনিয়নে উত্তর রসকাটি জামে মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৪৩		লৌহজং উপজেলাধীন বেজগাঁও ইউনিয়নে পশ্চিম কুড়িগাঁও জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	
১৪৪		লৌহজং উপজেলাধীন কনকসার ইউনিয়নে কারপাশা ঈদগাহ জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/-	১,২৫,০০০/-	১০০%	গমাগু

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা ( যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৪৫	লৌহজং	লৌহজং উপজেলাধীন খিদিরপাড়া ইউনিয়নে কড়ারবাগ মধ্যপাড়া তালুকদার বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/-	১,২৫,০০০/-	৫০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
১৪৬		লৌহজং উপজেলাধীন কলমা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে মজিদুল আকবর জামে মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-			ঐ
১৪৭		লৌহজং উপজেলাধীন কলমা ইউনিয়নের নওপাড়া বাইতুল নুর জামিয়া মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৪৮		লৌহজং উপজেলাধীন কলমা ইউনিয়নের পশ্চিম ভরাকর বাইতুল আমান জামে মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-			ঐ
১৪৯	সিরাজদিখান	সিরাজদিখান উপজেলাধীন তালতলা ডাকবাংলোতে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য গভীর নলকুপ ও সাবমারসেবল স্থাপন	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৭৫,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১৫০		সিরাজদিখান উপজেলাধীন শেখেরনগর ইউনিয়নে ঘনশ্যামপুর মাদরাসাতুল সুফফা উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
১৫১		সিরাজদিখান উপজেলাধীন রশুনিয়া ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডের দারুস সুন্নাহ খিলাপাড়া মাদ্রাসা ও এতিম খানা উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-			ঐ
১৫২		সিরাজদিখান উপজেলাধীন ইসলামপুর কামিল দাখিল মাদ্রাসার পাঠাগার স্থাপন ও বই ক্রয় প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৫৩		সিরাজদিখান উপজেলাধীন মালখানগর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার জন্য বেঞ্চ সরবরাহ/ক্রয় প্রকল্প	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৫৪		সিরাজদিখান উপজেলাধীন বাসাইল উচ্চ বিদ্যালয় এর জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয় প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৫৫		সিরাজদিখান উপজেলাধীন রাজদিয়া অভয় পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় এর জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয় প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৫৬		সিরাজদিখান উপজেলাধীন বিক্রমপুর আদর্শ কলেজে বঙ্গবন্ধু কর্ণার, মুজিবুদ্ব কর্ণার স্থাপন প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
১৫৭		সিরাজদিখান উপজেলাধীন রশ্মনিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন ও বই আসবাবপত্র ক্রয় প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
১৫৮		সিরাজদিখান উপজেলাধীন আদর্শ উচ্চ বিদ্যা লয়ের জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয় বঙ্গবন্ধু কর্ণার, মুজিবুদ্ব কর্ণার স্থাপন প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৫৯		সিরাজদিখান উপজেলাধীন খাসকান্দি উচ্চ বিদ্যালয় এর জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয় ও বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন প্রকল্প।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৬০		সিরাজদিখান উপজেলাধীন শেখ মোঃ মিয়র হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয় প্রকল্প	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৬১		সিরাজদিখান উপজেলাধীন মধ্যপাড়া ইউনিয়নে মধ্যপাড়া বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৬২		সিরাজদিখান উপজেলাধীন মালখানগর নাইশিং আল মদিনা জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/ -	১০০	ঐ
১৬৩		সিরাজদিখান উপজেলাধীন মধ্যপাড়া ইউনিয়নে মধ্যপাড়া বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/ -	৫০%	ঐ
১৬৪		সিরাজদিখান উপজেলাধীন মালখানগর ইউনিয়নে ফুরসাইল বাইতুল মামুর জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/ -	১০০%	সমাপ্ত
১৬৫		সিরাজদিখান উপজেলাধীন মধ্যপাড়া ইউনিয়নে বাহেরকুচি পুরাতন জামে মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	
১৬৬	সিরাজদিখান	সিরাজদিখান উপজেলাধীন কেয়াইন পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে	
১৬৭		সিরাজদিখান উপজেলাধীন রশুনিয়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের উত্তর তাজপুর চৌধুরী বাড়ী (মিরাপাড়া) মাদ্রাসার টাইলস করণ।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-			ঐ	
১৬৮		সিরাজদিখান উপজেলাধীন মধ্যপাড়া ইউনিয়নের মধ্যপাড়া রায়হানিয়া মোহাম্মদিয়া দাখিল মাদ্রাসা মসজিদের সংস্কার।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ	
১৬৯		সিরাজদিখান উপজেলাধীন মধ্যপাড়া ইউনিয়নে দক্ষিণ মধ্যপাড়া শাহী জামে মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ	
১৭০		সিরাজদিখান উপজেলাধীন উত্তর তাজপুর চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-			ঐ	
১৭১		সিরাজদিখান উপজেলাধীন রশুনিয়া উচ্চ বিদ্যালয় জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-			ঐ	
১৭২		সিরাজদিখান উপজেলাধীন খিল্লাপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			ঐ	
১৭৩		সিরাজদিখান উপজেলাধীন ধামালিয়া পুরাতন জামে মসজিদ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			ঐ	
১৭৪		সিরাজদিখান উপজেলাধীন বালুচর ইউনিয়নের চৌরাস্তা সংলগ্ন আখি অটিজম ও প্রতিবন্ধী পূর্ববাসন সংস্থা উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-			ঐ	
১৭৫		সিরাজদিখান উপজেলাধীন লতকী ইউনিয়নের ০৮ নং ওয়ার্ডের নতুন ভাষানচর আদর্শ মহিলা সমিতি উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-			ঐ	
১৭৬		সিরাজদিখান উপজেলাধীন চিত্রকোট ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের লালপুর গ্রামের লালপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন পানহাটা নতুন কবরস্থান জামে মসজিদ উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-			ঐ	
১৭৭		শ্রীনগর	শ্রীনগর অফিসার্স ক্লাব উন্নয়ন প্রকল্প	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-			ঐ
১৭৮			শ্রীনগর উপজেলাধীন বাড়েখালী ইউনিয়নে পশ্চিম বাড়েখালি দক্ষিণহাটি বায়তুল নুর জামে মসজিদের মুসুল্লিদের ব্যবহারের জন্য আর্সেনিকমুক্ত সাবমারসেবলসহ গভীর নলকূপ স্থাপন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৭৯			শ্রীনগর উপজেলাধীন দেউলভোগ সার্বজনীন শিবমন্দির উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৮০	শ্রীনগর উপজেলাধীন দেউলভোগ সার্বজনীন দুর্গা মন্দির উন্নয়ন		৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ	
১৮১	শ্রীনগর উপজেলাধীন শ্রী, শ্রী রামকৃষ্ণ মিশন উন্নয়ন		৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ	

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা ( যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৮২		শ্রীনগর উপজেলাধীন ফুল কুচি সার্বজনীন মহাশ্মানঘাটে একটি লাশঘর নির্মাণ/ উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
১৮৩		শ্রীনগর উপজেলাধীন দেউলভোগ সার্বজনীন ছোট কালি মন্দির উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৮৪		শ্রীনগর উপজেলাধীন রাঢ়িখাল শ্রী, শ্রী রামকৃষ্ণ (সেবাশ্রম মিশন উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৮৫		শ্রীনগর উপজেলাধীন কেন্দ্রীয় মহাশ্মান মন্দির উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৮৬		শ্রীনগর উপজেলাধীন হাসাড়া ইউনিয়নের সোনাকান্দা গ্রামের সোনাকান্দা সার্বজনীন শ্রী শ্রী কালীপূজা মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-			ঐ
১৮৭		শ্রীনগর উপজেলাধীন ভাগ্যকুল ইউনিয়নের কামারগাও বালান্ডুর চৌরাস্তা জামে মসজিদের তৃতীয় তলা নির্মাণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-			ঐ
		মোট=	৪,৪৪,৪৫,০০০/-	৪,৪৪,৪৫,০০০/-	১,৬৬,২৫,০০০/-		

সহকারী প্রকৌশলী  
জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ।



জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ।

বিষয়: ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ কর্তৃক গৃহীত বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়নমূলক প্রকল্প সমূহের তালিকা:

(ক) এডিপি (সাঃ) তহবিল

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	সদর	(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের ভিটিহোগলা গ্রামের পঞ্চায়েত কবরস্থান ও ঘাটলা উন্নয়ন-৫.০০ (পাঁচলক্ষ) টাকা, (খ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের ফুলতলা নমকান্দি ব্রীজ হতে কুবেরপাড়া ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ-৯.০০(নয় লক্ষ) টাকা	১৪,০০,০০০/-	১৩,৯৯,২৫০/-			NOA প্রক্রিয়াধীন
২		(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রামপাল ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের সুখবাসপুর সিএমবি পাকা রাস্তা হতে বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আঃ সামাদ শেখের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি গাইড ওয়াল নির্মাণ-৮.০০(আট লক্ষ) টাকা, (খ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের লিটু মিরের বাড়ী হতে ভায়া পুকুরপাড়া জামে মসজিদ হয়ে হোসেন মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ-৮.০০(আটলক্ষ) টাকা।	১৬,০০,০০০/-	১৫,৯৯,২৫৮০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
৩		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের ভিটিহোগলা গ্রামের আবু তাহের খানের বাড়ী সংলগ্ন রাস্তার পার্শ্বে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন।	১,০০,০০০/-	৯৯,২৫০/-			NOA প্রক্রিয়াধীন
৪		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মোল্লাকান্দি ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের চৈতারচর মেইন রাস্তা হতে নতুন আমঘাটা গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ-৮.০০(আটলক্ষ) টাকা।	৮,০০,০০০/-	৭,৯৯,৬০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা ( যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫	সদর	(ক) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন শিলই ইউনিয়নের ৪ ও ৫নং ওয়ার্ডের শিলই ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের পার্শ্বে গাইড ওয়াল-৪.০০(চার লক্ষ) টাকা, (খ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের হেলান সরকারের বাড়ী হতে তমিজউদ্দিন মিজুর বাড়ী পর্যন্ত ৬০০ফুট রাস্তা পাকাকরণ-৪.০০(চার লক্ষ) টাকা	৮,০০,০০০/-	৭,৯৯,৬০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
৬	গজারিয়া	(ক) গজারিয়া উপজেলাধীন ভবেরচর ইউনিয়নের ভবেরচর পিন্টু দাসের বাড়ী হতে গোপালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি- ৫.০০(পাঁচ লক্ষ) টাকা (খ) গজারিয়া উপজেলাধীন চেঙ্গারটর ইউনিয়নের বৈদ্যারগাও হাজী কেরামত আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের গেইট হতে কালী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ-৩.৪৪(তিন লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার)	৮,৪৪,০০০/-	৮,৪৩,৫৭৮/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
৭		গজারিয়া ইউনিয়নের ইমামপুর ইউনিয়নের গজারিয়া বাতেনিয়া আলিম মাদ্রাসা ও আব্দুল মান্নানিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও শিশু সদন এর বাকী অংশ নির্মাণ ও উন্নয়ন।	২০,০০,০০০/-				টেন্ডার আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
৮	টঙ্গীবাড়ী	টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন ধীপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের আলী আক্বাস এর বাড়ীর রাস্তার পার্শ্বে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন।	১,০০,০০০/-				ঐ
৯		(ক) টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন আউটশাহী ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে সবজল খানের বাড়ীর দক্ষিণ পাশ থেকে শিল্লি মুন্সীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ-৪.০০ (চারলক্ষ) টাকা, (খ) টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন যশলং ইউনিয়নের শনি বাড়ি মোড় হতে ওয়াহিদ হালদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ-৪.০০ (চারলক্ষ) টাকা (গ) টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন সোনারং-টঙ্গীবাড়ী ইউনিয়নের টঙ্গীবাড়ী বালিগাও মেইন রোড হতে কামাল স্যারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ-৪.০০ (চারলক্ষ) টাকা।	১৩,০০,০০০/-	১২,৩৫,০০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০	টঙ্গীবাড়ী	(ক) টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন দিঘীরপাড় ইউনিয়নের হরি ঘোষের বাড়ী হতে সাগর হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করন -৪.০০ (চারলক্ষ) টাকা ।(খ) টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন আবদুল্লাপুর ইউনিয়নের পশ্চিম পাইকপাড়া জামে মসজিদ কবরস্থানের কোনা হতে মনসা ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করন-৪.০০ (চারলক্ষ) টাকা (গ) টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন বালিগাও মনির খানের বাড়ী হতে হুমায়ন মাস্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করন-৪.০০ (চারলক্ষ) টাকা ।(ঘ) টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন কামারখাড়া ইউনিয়নের পয়সাগাও হিরু ফকিরের বাড়ীর পাশে পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে রাস্তার সাইডে গাইড ওয়াল নির্মাণ-২.০০ (দুইলক্ষ) টাকা	১৪,০০,০০০/-	১৩,৩০,০০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
১১		(ক) টংগীবাড়ী উপজেলাধীন ধীপুর ইউনিয়নের বেলুয়া গ্রামের গগন বাড়ির পশ্চিম প্রান্ত থেকে শহীদ দেওয়ানের বাড়ির পশ্চিম কর্নারের খাল পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ- ৫.০০ লক্ষ টাকা ,(খ) টংগীবাড়ী উপজেলাধীন ধীপুর ইউনিয়নে মারিয়াল কাজী বাড়িস্থ পুরাতন জামে মসজিদ থেকে কাজী আবুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা প্যালাসাইডিং, গাইড ওয়াল নির্মাণ ও আরসিসিকরণ-৩.০০ লক্ষ টাঃ	৮,০০,০০০/-	৭,৬০,০০০/-			ঐ
১২		টংগীবাড়ী উপজেলাধীন পাইকপাড়া ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন ও সংস্কার ।	১৭,০০,০০০/-				টেডার আহ্বান প্রক্রিয়াধীন

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৩	লৌহজং	(ক) লৌহজং উপজেলাধীন বেজগাও ইউনিয়নের মাঠে দক্ষিণ পাশে শহীদ মিনার হতে অফিসার্স কোয়ার্টার পর্যন্ত ওয়ার্কওয়ে রোড টাইলস করণ-৫.৫০ (পাঁচলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা। (খ) লৌহজং উপজেলাধীন বৌলতলী ইউনিয়নের পয়সা কবরস্থানের রাস্তার সাইড ওয়ালসহ সিসি করণ-৫.০০ (পাঁচলক্ষ) টাকা। (গ) লৌহজং উপজেলাধীন গাওদিয়া ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডে ঘোলতলী গ্রামের কবরস্থানের রাস্তার আরসিসি করণ (চার লক্ষ) টাকা।	১৪,৫০,০০০/-	১৩,৭৭,৫০০/-			NOA প্রক্রিয়াধীন
১৪		(ক) লৌহজং উপজেলাধীন কনকসার ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডে ধীপুর মাদ্রাসা হতে ধীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ-৬.০০ (ছয়লক্ষ) টাকা। (খ) লৌহজং উপজেলাধীন কুমারভোগ ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডে শিমুলিয়া ঘাটের রাস্তার পশ্চিম পাশে মফিজ মৃধার দোকান থেকে নুর মোহাম্মদ খালাসির বাড়ী পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্মাণ-৬.০০ (ছয়লক্ষ) টাকা। (গ) লৌহজং উপজেলাধীন খিদিরপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডে করারবাগ জামে মসজিদের পুকুরে পাকা ঘাটলা নির্মাণ-৫.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা।	১৭,০০,০০০/-	১৬,১৫,০০০/-			ঐ
১৫	সিরাজদিখান	(ক) সিরাজদিখান উপজেলাধীন রশুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ-৫.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা, (খ) সিরাজদিখান উপজেলাধীন কেয়াইন ইউনিয়নের কুচিয়ামোড়া লিল্লাহ বোর্ডিং এতিমখানা উন্নয়ন-৫.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা	১০,০০,০০০/-	৯,৯৮,০০০/-			ঐ
১৬		(ক) সিরাজদিখান উপজেলাধীন রশুনিয়া ইউনিয়নের উত্তর তাজপুর চৌধুরীবাড়ী পাকা জামে মসজিদের পাকা ঘাটলা নির্মাণ ৪.০০ (চার লক্ষ) টাকা। (খ) সিরাজদিখান উপজেলাধীন রাজানগর ইউনিয়নের ভাড়ারিয়া ব্রীজ হতে কেসি রোড কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তার ইট সলিং-৪.০০ (চার লক্ষ)	৮,০০,০০০/-				ঐ
১৭		(ক) সিরাজদিখান উপজেলাধীন জৈনসার ইউনিয়নের খিলগাও পাকা রাস্তা হতে আলী হোসেন শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার আরসিসি ঢালাই-৪.০০ (চার লক্ষ) টাকা, (খ) সিরাজদিখান উপজেলাধীন চিত্রকোট ইউনিয়নের খালপাড়া প্রধান সড়ক থেকে মোহাম্মদিয়া জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তার আরসিসি ঢালাই-৪.০০ (চার লক্ষ) টাকা	৮,০০,০০০/-	৭,৬০,০০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৮		(ক) সিরাজদিখান উপজেলাধীন কোলা ইউনিয়নের ছাতিয়ানতলী দিঘীড়পাড় ব্রীজ হতে দিঘীরপাড় জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি ঢালাই-৪.০০ (চার লক্ষ) টাকা। (খ) সিরাজদিখান উপজেলাধীন ইছাপুরা ইউনিয়নের কুসুমপুর উচ্চ বিদ্যালয় ব্রীজের দক্ষিণ পার্শ্ব হতে শিশির মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার আরসিসি ঢালাই- ৩.৫০(তিনলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা	৭,৫০,০০০/-	৭,১২,৫০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
১৯		(ক) সিরাজদিখান বালুরচর ইউনিয়নে ০৫ নং ওয়ার্ডে খাসমহল বালুরচর কালাই হাজীর বাড়ির নিকট হতে ঈদগাহ পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ- ৩.০০(তিনলক্ষ) টাকা, (খ) সিরাজদিখান রাজানগর ইউনিয়নে ভাড়ারিয়া গ্রামের মাদ্রাসা সংলগ্ন খালে মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রী ও গ্রামের জনগণের সুবিধার্থে ১টি পাকা ঘাটলা নির্মাণ -৪.০০(চারলক্ষ) টাকা	৭,০০,০০০/-				ঐ
২০		সিরাজদিখান শেখের নগর ইউনিয়নে সরকারী হাসপাতালের নিকট ইছামতি নদীর পাড়ে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ১টি পাকা ঘাটলা নির্মাণ	৭,০০,০০০/-	৭,০০,০০০/-			NOA প্রক্রিয়াধীন
২১	সিরাজদিখান	(ক) সিরাজদিখান ইউনিয়নে পূর্বরাজদিয়া নাজমুল খানের বাড়ি হতে জেলেপাড়া মন্দির পর্যন্ত রাস্তা ইটা বিছানো কাজ- ৪.০০ লক্ষ টাকা। (খ) সিরাজদিখান উপজেলাধীন মালখানগর ইউনিয়নে ০১ নং ওয়ার্ডে জান্নাতুল ফেরদৌস কবরস্থান উন্নয়ন-৪.৯৯৮	৮,৯৯,০০০/-				কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
২২		সিরাজদিখান উপজেলাধীন জৈনসার ইউনিয়নের ভবানীপুর মালেক শেখের বাড়ী হতে গোরাপু বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ।	১৫,০০,০০০/-				ঐ
২৩	শ্রীনগর	(ক) শ্রীনগর উপজেলাধীন বীরতারা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে ষোলঘর বীরতারা রাস্তা হতে সালেপুর দুলাল শেখের বাড়ী পর্যন্ত গাইড ওয়াল নির্মাণ-৬.০০(ছয়লক্ষ) টাকা। (খ) শ্রীনগর উপজেলাধীন আটপাড়া ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের ডাঃ বাড়ী ব্রীজের গোড়া থেকে মোড়ল বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি ঢালাই-৬.০০(ছয়লক্ষ) টাকা।	১২,০০,০০০/-	১১,৮৮,০০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৪		(ক) শ্রীনগর উপজেলাধীন পাটাভোগ ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের হোগলাগাও মাদ্রাসা হতে কালভার্ট পর্যন্ত গাইড ওয়াল নির্মাণ-৬.০০(ছয়লক্ষ) টাকা। (খ) শ্রীনগর উপজেলাধীন শ্যামসিদ্দি ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের সেলামতি বাগবাড়ী আশিকিয়া নুরানী হাফিজিয়া মাদ্রাসার বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ-৪.০০(চার লক্ষ) টাকা। (গ) শ্রীনগর উপজেলাধীন শ্রীনগর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের গোলাম মোস্তফার বাড়ী হতে শেখ ইদ্রিস আলীর বাড়ী পর্যন্ত প্যালাসাইডিং গাইড ওয়াল নির্মাণ-৬.০০(ছয়লক্ষ) টাকা।	১৬,০০,০০০/-	১৫,৮৪,০০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
২৫		শ্রীনগর উপজেলাধীন শ্রীনগর বাউন্ডারী ইউনিয়নের বাউন্ডারী বাজারে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ।	৬,০০,০০০/-	৫,৭০,০০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
২৬		(ক) শ্রীনগর উপজেলাধীন পাটাভোগ ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে মোল্লাবাড়ী সড়কের পানি নিষ্কাশনের জন্য পাইপ লাইন স্থাপন-৪.০০(চারলক্ষ) টাকা, (খ) শ্রীনগর উপজেলাধীন শ্রীনগর ইউনিয়নের দেউলভোগ গ্রামের দয়াহাটা বড়বাড়ি জামে মসজিদ ওজুখানার নিকট ব্রীজ হতে মরহুম শেখ আবদুল মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার পাশে গাইড ওয়াল নির্মাণ-৩.০০(পাঁচলক্ষ) টাকা, (গ) শ্রীনগর উপজেলাধীন মজিদপুর দয়াহাটা হারুনের বাড়ির নিকট হতে লিটনের বাড়ির নিকট পর্যন্ত রাস্তার পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মাণ-৪,০০(চারলক্ষ) টাকা	১১,০০,০০০/-	১০,৯৯,৮৯০/- -			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা ( যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৭	শ্রীনগর	(ক) শ্রীনগর উপজেলাধীন হাঁসাড়া ইউনিয়নে ০৮ নং ওয়ার্ডে সিংহেরপাড়া কুলুরটেক ব্রীজ হতে কালিখোলা মন্দির পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ-৫.০০ লক্ষ, (খ) ) শ্রীনগর উপজেলাধীন বাঘড়া ইউনিয়নে ০৪ নং জামাল খানের বাড়ি হতে মতলব মাদবরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ-৫.০০ লক্ষ	১০,০০,০০০/-				টেডার আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
		মোট=	২,৭০,৯৩,৮০০/-	১,৯৪,৬৯,৯৪৮/-			

সহকারী প্রকৌশলী  
জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ।

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভেত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা ( যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		<b>CPPC</b>					
১	সদর	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরকেওয়ার ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের ভিটিহোগলা গ্রামের ঈদগাহের মাঠ উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
২		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের সাত্রাপাড়া বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
৩		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বজ্রযোগিনী ইউনিয়নের চুড়াইন বাইতুন নুর জামে মসজিদ(চেয়ারম্যান বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন	২,৭৬,০০০/-	২,৭৬,০০০/-	১,৩৫,০০০/-	৫০%	ঐ
৪		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন আধারা ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের সৈয়দপুর সিকদার কান্দি ঈদগা মাঠের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	ঐ
৫		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বাংলাবাজার ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের আমুলিরচর হাজী হায়াতুন নেছা গণকবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
৬		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বাংলাবাজার ইউনিয়নের চরবাংলাবাজার সোরহাব হোসেন পীরের কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-			ঐ
৭		মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহকালী ইউনিয়নের দক্ষিণ মহাখালী আল আকসা জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
৮	গজারিয়া	গজারিয়া উপজেলাধীন ইমামপুর ইউনিয়নের হোগলাকান্দি মন্দিরের বাউন্ডারী ওয়াল উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৫০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে



ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৯	টঙ্গীবাড়ী	টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন কে.শিশুলিয়া ইউনিয়নের বিউনিয়া বেদেবাড়ী মসজিদ উন্নয়ন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
১০		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন কামারখাড়া ইউনিয়নের পুরা চৌকিদার বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
১১		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন পাচগাও ইউনিয়নের ১০নং ওয়ার্ডের শ্রী শ্রী সার্বজনীন শিব মন্দির পুনঃ নির্মাণ	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৭৫,০০০/-	৫০%	ঐ
১২		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন হাসাইল বানারী ইউনিয়নের বানারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন বানারী জামে মসজিদের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৭৫,০০০/-	৫০%	ঐ
১৩		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন আউটশাহী ইউনিয়নের কাইচাইল বাইতুন নুর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			ঐ
১৪		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন বেতকা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের বেতকা কেন্দ্রীয় কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল উন্নয়ন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			ঐ
১৫		টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন ধীপুর ইউনিয়নের রাউৎভোগ দক্ষিণপাড়া বায়তুল আমান জামে মসজিদে অজুখানা নির্মাণ।	১,৮০,০০০/-	১,৮০,০০০/-	৯০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৬		টংগীবাড়ী উপজেলাধীন ধীপুর ইউনিয়নের মারিয়াল কাজী বাড়িছ পুরাতন জামে মসজিদ সংলগ্ন ওজু ও গোসল খানায় টাইলস করণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	ঐ
১৭	লৌহজং	লৌহজং উপজেলাধীন কলমা ইউনিয়নের হাওলাদার বাড়ী হতে ডহরী গোড়াকান্দা রাস্তার সংযোগ সড়ক পর্যন্ত মাটি ভরাট করণ প্রকল্প।	২,০০,০০০/	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	ঐ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৮	সিরাজদিখান	সিরাজদিখান শেখের নগর ইউনিয়নে কৃষ্ণনগর গ্রামে সার্বজনীন শেষ ঠিকানা মহাশয়ানা সংস্কার	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	৫০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
১৯		সিরাজদিখান উপজেলাধীন দক্ষিণ তাজপুর নগরপাড়া জামে মসজিদ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-			ঐ
২০		সিরাজদিখান উপজেলাধীন শেখেরনগর ইউনিয়নে পাউসার গ্রামের তাঁতিপাড়া জামে মসজিদ	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			ঐ
২১		সিরাজদিখান উপজেলাধীন শেখেরনগর ইউনিয়নে দক্ষিণহাটি গ্রামের দক্ষিণহাটি বাইতুল আমান জামে মসজিদ( মুসলেম মাদবরের বাড়ি সংলগ্ন)	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			ঐ
২২		সিরাজদিখান উপজেলাধীন শেখেরনগর ইউনিয়নে ০১ নং ওয়ার্ডে তিন রাস্তা মোড় মোড় মাজার সংলগ্ন জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			ঐ
২৩		সিরাজদিখান উপজেলাধীন শেখেরনগর ইউনিয়নে ফইনপুর সাবেক মেম্বার যুগলবালার বাড়ির নিকস্থ রাস্তার পাশে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-			ঐ
২৪	শ্রীনগর	শ্রীনগর উপজেলাধীন ষোলঘর ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের উমপাড়া কালী মন্দির উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	সমাপ্ত
		মোট=	৪৬,০৬,০০০/-	৪৬,০৬,০০০/-	১৯,৭৫,০০০/-		

সহকারী প্রকৌশলী  
জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ।

জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ।

বিষয়: ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ কর্তৃক গৃহীত বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়নমূলক প্রকল্প সমূহের তালিকা:

(ক) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী এডিপি (বিশেষ) তহবিল

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পেরভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা ( যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	টঙ্গীবাড়ী	টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন ধীপুর ইউনিয়নের বেলুয়া গ্রামের গগন বাড়ীর পশ্চিম পাশের খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ।	৩০,০০,০০০/-	৩০,০০,০০০/-			NOA প্রক্রিয়াধীন
২	টঙ্গীবাড়ী	টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন সোনারং-টঙ্গীবাড়ী ইউনিয়নের সোনারং হতে দোরাবতি পর্যন্ত রাস্তার অবশিষ্টাংশ পাকা করণ	৫,০০,০০০/-	৪,৭৫,০০০/-			কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
৩	টঙ্গীবাড়ী	টঙ্গীবাড়ী উপজেলাধীন আড়িয়ল ইউনিয়নের নাগেরপাড় (ওয়ার্ড নং-০৮) রহমানিয়া একাডেমী হতে ডি এম খোরশেদ আলম দেওয়ানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ (৮০০ মিঃ)	৫,০০,০০০/-	৪,৭৫,০০০/-			ঐ
৪	লৌহজং	লৌহজং উপজেলাধীন কলমা ইউনিয়নের কলমা বাজার (ওয়ার্ড-০১) থেকে কবরস্থানে যাবার রাস্তা পাকা করণ	৫,০০,০০০/-	৪,৭৫,০০০/-			ঐ
৫	লৌহজং	লৌহজং উপজেলাধীন খিদিরপাড়া ইউনিয়নের বাসুদিয়া পাকা রাস্তা হতে দেলোয়ার দালালের বাড়ীর নিকট হতে চাঁনখার পুকুরপাড় হয়ে লোকমান মৃধার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পাকাকরণ।	৫,০০,০০০/-	৪,৭৫,০০০/-			ঐ
৬	শ্রীনগর	শ্রীনগর উপজেলাধীন শ্যামসিদ্ধি ইউনিয়নের কয়কির্ভন কবরস্থানের দেয়াল নির্মাণ।	৫,০০,০০০/-	১২,৯৯,৮৭০/-			ঐ
৭	শ্রীনগর	শ্রীনগর উপজেলাধীন বীরতারা ইউনিয়নের বীরতারা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কফিলউদ্দিন চৌধুরী ইনিষ্টিটিউশন পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	৮,০০,০০০/-				ঐ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	চুক্তিমূল্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের ভৌত/ বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮	শ্রীনগর	শ্রীনগর উপজেলাধীন তন্তুর ইউনিয়নের কোলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে সিংপাড়া ভূমি অফিস পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ	৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-			টেডার আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
৯		শ্রীনগর উপজেলাধীন পাটাভোগ ইউনিয়নের পাটাভোগ রওশন এর বাড়ী হতে পাটাভোগ স্কুল পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	৭,০০,০০০/-	৭,০০,০০০/-			ঐ
১০	সিরাজদিখান	সিরাজদিখান উপজেলাধীন রশুনিয়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে মাসুদ লস্করের বাড়ী হতে কাজী বাড়ী পর্যন্ত পাকা রাস্তা আরসিসি করণ।	১০,০০,০০০/-	৯,৫০,০০০/-			ঐ
১১		সিরাজদিখান উপজেলাধীন কোলা ইউনিয়ন পরিষদের রাস্তা ও পরিষদ চত্তর আরসিসি করণ।	৫,০০,০০০/-	৪,৭৫,০০০/-			ঐ
১২		সিরাজদিখান উপজেলাধীন শেখরনগর ইউনিয়নের দক্ষিণ পাউশার সামসুল হক মাষ্টার বাড়ী হতে তাতীপাড়া কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ।	১০,০০,০০০/-	৯,৯৭,০০০/-			ঐ
		মোট=	১,০০,০০,০০০/-	৬৮,২১,৮৭৪			

সহকারী প্রকৌশলী  
জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ।